

Załącznik nr 1 Tabela śledzenia postępu pozyskania nieruchomości

KONTRAKT NA ROBOTY 3D.2/2
Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabyte	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Zajęcia stałe	29,0345	495	362	73%	133	27%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%
Trwale ograniczenia w korzystaniu	1,1954	38	38	100%	0	0%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%
Obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu	0,0677	14	11	79%	3	21%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane*	0,0067	2	1	50%	1	50%	2	0,0067	100%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Zajęcia czasowe (pozyskane przez Wykonawcę)**	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.
SUMA	30,3043	549	412	75%	137	25%	0	0,0067	0%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%

* w przypadku tych nieruchomości Inwestor posiada pisemne zgody właścicieli na ich zajęcie i są one nieodpłatne

** dane te będą znane dopiero po wyborze Wykonawcy robót