

Załącznik nr 5 Tabela śledzenia postępu pozyskania nieruchomości

KONTRAKT NA ROBOTY 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabyte	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Zajęcia stałe	1,8384	8	8	100%	0	0%	8	1,8384	100%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%
Trwale ograniczenia w korzystaniu	0,1486	4	4	100%	0	0%	4	0,1486	100%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%
Obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu	0,0943	7	6	86%	1	14%	7	0,0943	100%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na zawalu*	19,6661	4	4	100%	0	0%	4	19,6661	100%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w międzywalu*	16,0877	4	4	100%	0	0%	4	16,0877	100%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Odszkodowania za zlikwidowane ogródki działkowe (struktury budowlane i nasadzenia)	-	189	0	0%	189	100%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0%
SUMA	37,8351	216	26	12%	190	88%	12	37,8351	100%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%

* w przypadku tych nieruchomości Inwestor posiada pisemne, dobrowolne zgody właścicieli na ich zajęcie i są one nieodpłatne