

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	March		May		July		Septemb		Novemb		January		March		May		July		Septemb		Novemb		
					B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E
1	<b>3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy</b>	<b>482 days?</b>	<b>Mon 02.09.19</b>	<b>Tue 06.07.21</b>																							
2	<b>3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1</b>	<b>227 days?</b>	<b>Fri 29.05.20</b>	<b>Mon 12.04.21</b>																							
3	Złożenie wniosku o wydanie PNRI	0 edays	Mon 27.07.20	Mon 27.07.20																							
4	Pozwolenie na realizację (PNRI)	120 edays	Mon 27.07.20	Tue 24.11.20																							
5	Ostateczność decyzji PNRI	30 edays	Tue 24.11.20	Thu 24.12.20																							
6	<b>3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 2</b>	<b>248 days?</b>	<b>Fri 24.07.20</b>	<b>Tue 06.07.21</b>																							
7	Złożenie wniosku o wydanie PNRI	0 edays	Fri 24.07.20	Fri 24.07.20																							
8	Pozwolenie na realizację (PNRI)	122 edays	Fri 24.07.20	Mon 23.11.20																							
9	Ostateczność decyzji PNRI	30 edays	Mon 23.11.20	Wed 23.12.20																							
10	<b>Plan pozyskania nieruchomości I przesiedleń - 3A.2/1, 3A.2/2</b>	<b>381 days</b>	<b>Mon 02.09.19</b>	<b>Tue 16.02.21</b>																							
11	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	7 edays	Mon 02.09.19	Mon 09.09.19																							
12	Badanie socjoekonomiczne	30 edays	Mon 09.09.19	Wed 09.10.19																							
13	Opracowanie studium socjoekonomicznego	28 edays	Wed 02.10.19	Wed 30.10.19																							
14	Przygotowanie PPNiP	152,38 edays	Wed 02.10.19	Mon 02.03.20																							
15	Przekazanie do Klienta	0 days	Mon 02.03.20	Mon 02.03.20																							
16	Analizy Klienta i aktualizacje	28 edays	Mon 02.03.20	Mon 30.03.20																							
17	Przekazanie do BKP	0 days	Mon 30.03.20	Mon 30.03.20																							
18	Analizy BKP i aktualizacje	53 edays	Mon 30.03.20	Fri 22.05.20																							
19	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP	4 edays	Fri 22.05.20	Tue 26.05.20																							
20	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	22 edays	Wed 22.07.20	Thu 13.08.20																							
21	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	62 edays	Thu 13.08.20	Wed 14.10.20																							
22	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	14 edays	Wed 14.10.20	Wed 28.10.20																							
23	<b>Pozyskanie nieruchomości</b>	<b>268 days</b>	<b>Thu 06.02.20</b>	<b>Tue 16.02.21</b>																							
24	Wyceny zajęć stałych	50 edays	Mon 19.10.20	Tue 08.12.20																							
25	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	60 edays	Tue 08.12.20	Sat 06.02.21																							
26	Wyплаты odszkodowań	54 edays	Thu 24.12.20	Tue 16.02.21																							
27	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Thu 06.02.20	Thu 06.02.20																							
28	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	61 edays	Thu 06.02.20	Tue 07.04.20																							
29	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	30 edays	Tue 07.04.20	Thu 07.05.20																							
30	Wyплаты odszkodowań	14 edays	Thu 07.05.20	Thu 21.05.20																							