

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	Gantt chart grid																							
					March	May	July	Septem	Novem	January	March	May	July	Septem	Novem	January	March	May	July	Septem	Novem	January	March	May	July	Septem	Novem	
1	3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej	603 days?	Fri 29.03.19	Wed 21.07.21																								
2	"NO" Banku Światowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zamówień	1 day?	Fri 29.03.19	Fri 29.03.19																								
3	Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNRI	0 edays	Thu 03.12.20	Thu 03.12.20																								
4	Pozwolenie na realizację (PNRI)	90 edays	Thu 03.12.20	Wed 03.03.21																								
5	Ostateczność decyzji PNRI	47 edays	Wed 03.03.21	Mon 19.04.21																								
6	Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń	482 days	Mon 16.09.19	Wed 21.07.21																								
7	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	2 edays	Mon 16.09.19	Wed 18.09.19																								
8	Badanie socjoekonomiczne	43 edays	Wed 18.09.19	Thu 31.10.19																								
9	Opracowanie studium socjoekonomicznego	7 edays	Mon 04.11.19	Mon 11.11.19																								
10	Przygotowanie PPNiP	63 days	Wed 18.09.19	Fri 13.12.19																								
11	Przekazanie do Klienta	0 days	Fri 13.12.19	Fri 13.12.19																								
12	Analizy Klienta i aktualizacje	37 edays	Fri 13.12.19	Wed 22.01.20																								
13	Przekazanie do BKP	0 days	Wed 22.01.20	Wed 22.01.20																								
14	Analizy BKP i aktualizacje	163 edays	Wed 22.01.20	Fri 03.07.20																								
15	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP	21 edays	Fri 03.07.20	Fri 24.07.20																								
16	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	22 edays	Thu 27.08.20	Fri 18.09.20																								
17	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	53,38 edays	Fri 18.09.20	Tue 10.11.20																								
18	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	14 edays	Tue 10.11.20	Tue 24.11.20																								
19	Pozyskanie nieruchomości	127 days	Sat 23.01.21	Wed 21.07.21																								
20	Wyceny zajęć stałych	53 edays	Sat 23.01.21	Wed 17.03.21																								
21	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	21 edays	Wed 17.03.21	Wed 07.04.21																								
22	Wypłaty odszkodowań	15 edays	Mon 19.04.21	Tue 04.05.21																								
23	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Wed 07.04.21	Wed 07.04.21																								
24	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Wed 07.04.21	Sun 06.06.21																								
25	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	31 edays	Sun 06.06.21	Wed 07.07.21																								
26	Wypłaty odszkodowań	14 edays	Wed 07.07.21	Wed 21.07.21																								