

Kontrakt na roboty 3B.3
Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega – etap 1 (Wisła 1)

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabytych	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Zajęcie stałe	11,5309	296	63	27%	225	73%	296	11,5309	100%	223	9,4956	75%	1 091 022,10	886 631,78	81%
Zajęcie czasowe	brak danych	1	0	0%	1	100%	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0	0	0%	brak danych	0,00	0%
Trwale ograniczenia w korzystaniu	0,114	2	2	100%	0	0%	0	0,114	0	0	0	0%	brak danych	0,00	0%
SUMA	11,6449	299	65		226		296	11,6449	100%	223	9,4956	75%	1 091 022,10	886 631,78	81%