

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	March			May			July			September			November			January			March			May			July			September			November		
					B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M
1	<b>3D.2/2 Rozbudowa prawego i lewego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów</b>	<b>578 days?</b>	<b>Mon 25.02.19</b>	<b>Thu 13.05.21</b>																																	
2	"NO" Banku Światowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zamówień	1 day?	Fri 29.03.19	Fri 29.03.19																																	
3	Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNRI	0 edays	Mon 03.08.20	Mon 03.08.20																																	
4	Pozwolenie na realizację (PNRI)	120 edays	Mon 03.08.20	Tue 01.12.20																																	
5	Ostateczność decyzji PNRI	30 edays	Tue 01.12.20	Thu 31.12.20																																	
6	<b>Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń</b>	<b>578 days</b>	<b>Mon 25.02.19</b>	<b>Thu 13.05.21</b>																																	
7	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	14 edays	Mon 25.02.19	Mon 11.03.19																																	
8	Badanie socjoekonomiczne	87 edays	Sun 02.06.19	Wed 28.08.19																																	
9	Opracowanie studium socjoekonomicznego	46 edays	Wed 28.08.19	Sun 13.10.19																																	
10	Przygotowanie PPNI	46 edays	Thu 12.09.19	Mon 28.10.19																																	
11	Przekazanie do Klienta	0 days	Mon 28.10.19	Mon 28.10.19																																	
12	Analizy Klienta i aktualizacje	53 edays	Mon 28.10.19	Mon 23.12.19																																	
13	Przekazanie do BKP	0 days	Mon 23.12.19	Mon 23.12.19																																	
14	Analizy BKP i aktualizacje	71 edays	Mon 23.12.19	Tue 03.03.20																																	
15	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNI	2 edays	Tue 03.03.20	Thu 05.03.20																																	
16	Weryfikacja PPNI po warunkowym OK w oparciu o uwagi BŚ	6 edays	Thu 05.03.20	Wed 11.03.20																																	
17	Zatwierdzenie dokumentu przez BKP	2 edays	Wed 11.03.20	Fri 13.03.20																																	
18	Upublicznienie PPNI i konsultacje społeczne	21 edays	Wed 25.03.20	Wed 15.04.20																																	
19	Upublicznienie PPNI w związku z COVID-19	21 edays	Wed 03.06.20	Wed 24.06.20																																	
20	Przygotowanie PPNI uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	37 edays	Wed 24.06.20	Fri 31.07.20																																	
21	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNI	21 edays	Fri 31.07.20	Fri 21.08.20																																	
22	<b>Pozyskanie nieruchomości</b>	<b>149 days</b>	<b>Fri 16.10.20</b>	<b>Thu 13.05.21</b>																																	
23	Wyceny zajęć stałych	60 edays	Fri 16.10.20	Tue 15.12.20																																	
24	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania - procedura 70%	45 edays	Tue 15.12.20	Fri 29.01.21																																	
25	Wyплаты odszkodowań	46 edays	Thu 31.12.20	Mon 15.02.21																																	
26	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Fri 29.01.21	Fri 29.01.21																																	
27	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Fri 29.01.21	Tue 30.03.21																																	
28	Uprawnoczenie decyzji Wojewody	30 edays	Tue 30.03.21	Thu 29.04.21																																	
29	Wyплаты odszkodowań	14 edays	Thu 29.04.21	Thu 13.05.21																																	