

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokumentacja fotograficzna wybranych działań PZŚ wdrożonych podczas realizacji Kontraktu.


nr	Działanie łagodzące	Opis sytuacji	Działania i efekty.
1	Poz. 12 Załącznik 1 PZŚ	Konieczność zabezpieczenia pni drzew przed przystąpieniem do zasadniczych robót w ich sąsiedztwie.	Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zabezpieczył pnie drzew.
			
2	Poz. 15 Załącznik 1 PZŚ	Konieczność udrożnienia przełożonego koryta Potoku Plinc, w celu ochrony przed przekształcaniem struktur przyrodniczych w obrębie czaszy polderu.	Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca udroźnił całe koryto Potoku Plinc w granicach Terenu Budowy.

		
3	Poz. 20 Załącznik 1 PZŚ	Konieczność oznaczenia granicy Terenu Budowy w sąsiedztwie terenów objętych ochroną.
		

Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca oznaczył granicę Terenu Budowy w sąsiedztwie terenów objętych ochroną.


			
4	Poz. 54 Zał 1 PZŚ	Nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów. Inżynier wydał odpowiednie polecenie realizacji robót związanych z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych.	W miesiącu październiku 2019 r Wykonawca rozpoczął realizację nasadzeń kompensacyjnych.

			
5	Poz. 40 Załącznik 1 PZŚ	Stwierdzono organizację miejsca magazynowania paliwa.	Inżynier zalecił odpowiednie zabezpieczenie miejsca i przygotowanie procedury ewakuacji na wypadek wezbrania powodziowego. Wykonawca zadeklarował, że nie będzie prowadził eksploatacji zbiornika.



6	Poz. 41 Załącznik 1 PZŚ	Nie stwierdzono stanowiska do mycia pojazdów zgodnie z zapisami treści działania łagodzącego.	Wykonawca wdrożył działanie i przygotował miejsce do mycia pojazdów
---	----------------------------	---	---

			
7	Poz. 43 Załącznik 1 PZŚ	Konieczność zapewnienia środków technicznych i chemicznych do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.	Inżynier zalecił Wykonawcy wyposażenie miejsc prowadzenia prac w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych.

			
8	Poz. 42 Załącznik 1 PZŚ	Konieczność przygotowania zgodnie z zapisami działania łagodzącego miejsc czyszczenia rur w miejscach bezpiecznie oddalonych od terenów chronionych wymienionych w pozycjach 20, 33 Załącznik 1 PZŚ. Złożono beton w sposób niezgodny z wymaganiami PZŚ.	Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zorganizował miejsca do czyszczenia rur w sposób zgodny z zapisami działania łagodzącego. Po zaleceniu Inżyniera Wykonawca uporządkował miejsca, gdzie w sposób niezgodny z wymaganiami PZŚ zostały wyczyszczone urządzenia do przesyłu mieszanki.


			
9	Poz. 43 Załącznik 1 PZŚ	Konieczność zapewnienia środków technicznych i chemicznych do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.	Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zapewnił wymagane PZŚ środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.

		
10 Poz. 44 Załącznik 1 PZŚ	Nie stwierdzono urządzeń sanitarnych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.	Po zaleceniu Inżyniera, urządzenia sanitarne w pobliżu miejsc prowadzenia robót zostały zapewnione przez Wykonawcę.
		

11	Poz. 53 Załącznik 1 PZŚ	Nie stwierdzono organizacji odpowiedniego miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych.	Po zaleceniu Inżyniera Wykonawca przygotował miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych.
			
12	Poz. 54 Załącznik 1 PZŚ	Stwierdzono składowanie odpadów z karczowania, na Terenie Budowy.	Po zaleceniu Inżyniera zalecił Wykonawca usunąć odpady z karczowania.

			
13	Poz. 54 Załącznik 1 PZŚ	Wkraczanie osób postronnych na Teren Budowy - uprawa roli przez osoby nieuprawnione i nie posiadające prawa własności do terenu. Inżynier w miesiącu lipcu odnotował na działce 248/7 obręb Lubomia K.M. 2 i 3 cz.2 (Grabówka) wykoszenie całej roślinności porastającej obszar zlikwidowanego stawu przez podmiot zewnętrzny. Działka ta leży na obszarze PLB240003 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski. Przedmiotowy obszar jest przekazany Wykonawcy i jest wymieniony w DPNRI.	Inżynier zalecił Wykonawcy wykonanie odpowiedniego oznakowania, montaż barier oraz monitorowanie terenu w celu zapobiegania wkraczaniu oraz natychmiastowe usuwanie osób postronnych poza Teren Budowy.

			
14	Poz. 54 Załącznik 1 PZŚ	Wkraczanie osób postronnych na Teren Budowy - składowanie odpadów na Teren Budowy w miejscach do tego nieprzeznaczonych przez osoby postronne.	Miejsca składowania odpadów są cyklicznie inwentaryzowane przez Wykonawcę i w razie potrzeby usuwane na polecenie Inżyniera.

			
15	Poz. 55 Załącznik 1 PZŚ	Nie stwierdzono organizacji odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Stwierdzono przepełnione miejsca zbierania odpadów. Konieczne jest bieżące usuwanie odpadów z Terenu Budowy.	Po zaleceniu Inżyniera, Wykonawca zorganizował miejsca gromadzenia odpadów w sposób selektywny Inżynier, z uwagi na przepełnione pojemniki zalecił Wykonawcy bieżące usuwanie odpadów z Terenu Budowy.



16

Poz. 74
Załącznik 1 PZŚ

Stwierdzono incydentalne ślady wyjazdu sprzętu poza teren budowy od strony ul. Sudeckiej w Raciborzu.

Inżynier zalecił Wykonawcy wydanie odpowiednich instrukcji personelowi, poprawę nadzoru nad operatorami sprzętu i odpowiednie zabezpieczenie Terenu Budowy w celu ochrony przed wjeżdżaniem/wyjeżdżaniem w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

