

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Półrocze 2 2020		Półrocze 1 2021				Półrocze 2 2021			Półrocze 1 2022			Półrocze 2 2022			Półrocze 1 2023			Półrocze 2 2023		
						L	W	L	S	M	M	L	W	L	S	M	M	L	W	L	S	M	M	L	W	
1		RAP Zadanie - 2B.2/2(a) - Obiekt Bystrzyca Dusznicka (Szczytna - Kamienny Potok, Polanica-Zdrój)	742 dn	czw, 08.10.20	pią, 11.08.23																					
2		Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	124 dn	pon, 04.01.21	czw, 24.06.21																					
3		Badania socjoekonomiczne	37 dn	czw, 01.07.21	pią, 20.08.21																					
4		Opracowanie studium socjoekonomicznego	12 dn	pon, 23.08.21	wto, 07.09.21																					
5		Przygotowanie PPN	379 dn	czw, 08.10.20	wto, 22.03.22																					
6		Przekazanie do Klienta	1 dzień	wto, 22.03.22	wto, 22.03.22																					
7		Analizy Klienta i BKP oraz aktualizacje	48 dn	pią, 14.01.22	wto, 22.03.22																					
8		Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPN	168 dn	śro, 06.04.22	pią, 25.11.22																					
9		Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne	31 dn	pią, 25.11.22	pią, 06.01.23																					
10		Upublicznienie PPN	21 dn	pią, 25.11.22	pią, 23.12.22																					
11		Konsultacje społeczne	1 dzień	pon, 19.12.22	pon, 19.12.22																					
12		Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	4 dn	wto, 20.12.22	pią, 23.12.22																					
13		Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN	10 dn	pon, 26.12.22	pią, 06.01.23																					
14		Pozyskiwanie PNRI (od złożenia wniosku do decyzji)	263 dn	śro, 10.08.22	pią, 11.08.23																					
15		PNRI - Szczytna Kamienny Potok	142 cdn	śro, 10.08.22	pią, 30.12.22																					
16		PNRI - Polanica Zdrój	145 cdn	czw, 06.10.22	wto, 28.02.23																					
17		Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI)	171 dn	pią, 16.12.22	pią, 11.08.23																					
18		Przekazanie harmonogramu przez Wykonawcę (8.3)	28 cdn	pią, 30.06.23	pią, 28.07.23																					
19		Przygotowanie ekspertyz Nieruchomości i Porozumień o wypłacie zaliczki na odszkodowanie	62 dn	pią, 16.12.22	wto, 14.03.23																					
20		Szczytna Kamienny Potok	28 cdn	pią, 16.12.22	pią, 13.01.23																					
21		Polanica Zdrój	28 cdn	wto, 14.02.23	wto, 14.03.23																					
22		Propozycja i uzgodnienie z PAP wysokości wypłaty zaliczki na odszkodowania	64 dn	pią, 13.01.23	czw, 13.04.23																					
23		Szczytna Kamienny Potok	30 cdn	pią, 13.01.23	nie, 12.02.23																					
24		Polanica Zdrój	30 cdn	wto, 14.03.23	czw, 13.04.23																					
25		Wypłata zaliczki na odszkodowania	65 dn	nie, 12.02.23	sob, 13.05.23																					
26		Szczytna Kamienny Potok	30 cdn	nie, 12.02.23	wto, 14.03.23																					
27		Polanica Zdrój	30 cdn	czw, 13.04.23	sob, 13.05.23																					
28		Przekazanie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania do rozstrzygnięcia przez Wojewodę	52 dn	czw, 30.03.23	pon, 12.06.23																					
29		Szczytna Kamienny Potok	14 cdn	czw, 30.03.23	czw, 13.04.23																					
30		Polanica Zdrój	14 cdn	pon, 29.05.23	pon, 12.06.23																					
31		Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI i klauzuli 8.3)	14 cdn	pią, 28.07.23	pią, 11.08.23																					

Projekt: 20221116 RAP 2B.2_2a Data: śro, 16.11.22	Zadanie		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania		Zadania zewnętrzne			