

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	January			March			May			July			September			November	
					B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E
1	3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów	332 days?	Tue 12.02.19	Thu 21.05.20																	
2	"NO" Banku Światowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zamówień	1 day?	Fri 29.03.19	Fri 29.03.19																	
3	Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń	332 days	Tue 12.02.19	Thu 21.05.20																	
4	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	10 edays	Tue 12.02.19	Fri 22.02.19																	
5	Badanie socjoekonomiczne	41 edays	Sat 15.06.19	Fri 26.07.19																	
6	Opracowanie studium socjoekonomicznego	9 edays	Mon 22.07.19	Wed 31.07.19																	
7	Przygotowanie PPNiP	17 edays	Mon 15.07.19	Thu 01.08.19																	
8	Przekazanie do Klienta	0 days	Thu 01.08.19	Thu 01.08.19																	
9	Analizy Klienta i aktualizacje	26 edays	Thu 01.08.19	Tue 27.08.19																	
10	Przekazanie do BKP	0 days	Tue 27.08.19	Tue 27.08.19																	
11	Analizy BKP i aktualizacje	79 edays	Tue 27.08.19	Thu 14.11.19																	
12	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP	2 edays	Thu 14.11.19	Sat 16.11.19																	
13	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	22 edays	Wed 15.01.20	Thu 06.02.20																	
14	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	35 edays	Thu 06.02.20	Thu 12.03.20																	
15	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	15 edays	Thu 12.03.20	Fri 27.03.20																	
16	Pozyskanie nieruchomości	123 days	Mon 02.12.19	Thu 21.05.20																	
17	Wypłaty odszkodowań użytkownikom ogródków działkowych	87 days	Mon 02.12.19	Tue 31.03.20																	
18	Wydanie przez Wojewodę decyzji dotyczących wysokości odszkodowania za zajęcia stałe	61 edays	Wed 05.02.20	Mon 06.04.20																	
19	Uprawomocnienie wyżej wymienionych decyzji Wojewody	31 edays	Mon 06.04.20	Thu 07.05.20																	
20	Wypłaty odszkodowań	14 edays	Thu 07.05.20	Thu 21.05.20																	