



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu



Wyniki badania
sprawozdania finansowego Projektu ochrony
przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry i Wisły
za 2020 r.

Wrocław, czerwiec 2021 r.



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

Badanie sprawozdania
finansowego Projektu
ochrony
przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry i Wisły
za 2020 r.

Misja Najwyższej Izby Kontroli

Niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa

Zatwierdzam:

Marcin Kaliński



**p.o. Dyrektor
Delegatury NIK we Wrocławiu**

Wrocław, dnia 28 czerwca 2021 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu
Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17
50-044 Wrocław
Tel. +48 71 711 83 00, Fax +48 71 711 350
lwr@nik.gov.pl

Spis treści

1. Wstęp.....	7
1.1. Cel audytu	8
1.2. Zakres audytu	8
2. Ocena kontrolowanej działalności i wnioski końcowe	9
2.1. Ocena ogólna	9
2.2. Wnioski końcowe	9
3. Szczegółowe wyniki audytu	10
3.1. Ocena sprawozdania finansowego Projektu OPDOW	10
3.1.1. Wydatki poniesione na realizację Projektu OPDOW w 2020 r., zaawansowanie finansowe	11
3.1.2. Finansowanie zadań Projektu OPDOW	12
3.1.3. Raport Roczny, sprawozdania kwartalne i audyty BKP	14
3.2. Zamówienia publiczne	14
3.3. Wnioski pokontrolne	17
3.4. Uwagi.....	17
4. Załączniki	18

Słowniczek skrótów, skrótowców i pojęć

ustawa o fp	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
ustawa o NIK	ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.)
ustawa o rachunkowości	ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.)
ustawa Prawo wodne	ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.)
ustawa Pzp	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). Akt ten utracił moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
audyt	kontrola przeprowadzona przez NIK na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK
BKP	Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu, a od dnia 1 stycznia 2020 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu
BRRE	Bank Rozwoju Rady Europy
DC	Direct Contracting - zamówienie z wolnej ręki – procedura zamówień publicznych Banku Światowego
IMGW	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ISA	International Standard on Auditing/Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej opublikowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC)
JRP	Jednostka Realizująca Projekt
KZGW	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
LZMiUW	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
MZMiUW	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
MBOiR/Bank Światowy	Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
NBP	Narodowy Bank Polski
NCB	National Competitive Bidding - krajowy przetarg konkurencyjny – procedura zamówień publicznych Banku Światowego

NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NIK	Najwyższa Izba Kontroli
PGW WP	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" – państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o fp, która na mocy postanowień art. 240 ustawy Prawo wodne wykonuje zadania określone w przepisach tej ustawy, posiadająca wyodrębnione jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządy Zlewni i Nadzory Wodne
POP	Podręcznik Operacyjny Projektu OPDOW
Procurement Plan	Plan zamówień publicznych
Projekt OPDO	Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry
Projekt OPDOW	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
PZMiUW	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Raport/sprawozdanie finansowe	finansowe raporty kwartalne oraz roczne sprawozdanie finansowe przygotowywane przez BKP zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki 8524 PL
RZGW	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ŚZMiUW	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Umowa Kredytu F/P 1866	Umowa Kredytu nr F/P 1866 zawarta w dniu 24 maja 2016 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a BRRE na dofinansowanie realizacji zadań Projektu OPDOW
Umowa Pożyczki 8524 PL	Umowa Pożyczki 8524 PL zawarta w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Światowym na dofinansowanie realizacji zadań Projektu OPDOW
ZZMiUW	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Zdjęcie na okładce – realizacja zadania 2A.1/2 - "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka w miejscowość Roztoki" – widok ogólny – źródło: BKP.

1. Wstęp

Projekt OPDOW jest trzecim realizowanym w Polsce projektem działań przeciwpowodziowych, wdrażanym przy wsparciu MBOiR i BRRE. Został on przygotowany w ramach Projektu OPDO, jako jego kontynuacja dla dorzecza Odry, poszerzona o działania w dorzeczu Wisły. W dniu 10 września 2015 r. zawarta została Umowa Pożyczki 8524 PL pomiędzy Bankiem Światowym a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tych działań na realizację zadań tego Projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 460,0 mln EUR. Następnie w dniu 24 maja 2016 r. podpisana została umowa o związaniu Ramową Umową Kredytu F/P 1866 Rzeczypospolitej Polskiej z BRRE na dofinansowanie Projektu OPDOW w kwocie 300,0 mln EUR. Pozostałe środki na realizację tego Projektu mają być zapewnione z: budżetu państwa (192,0 mln EUR), NFOŚiGW (50,0 mln EUR) oraz Unii Europejskiej (200,0 mln EUR). Łączna wartość zadań Projektu OPDOW jest szacowana na kwotę **1 202,0 mln EUR**. Datę zakończenia Projektu OPDOW wyznaczono na dzień 15 grudnia 2023 r.

Realizacja Projektu OPDOW podzielona została na pięć podstawowych komponentów:

1. - Ochronę przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry;
2. - Ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej;
3. - Ochronę przed powodzią Górnej Wisły;
4. - Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania;
5. - Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów.

Jednostkami Realizującymi Projekt OPDOW do 31 grudnia 2017 r. były:

- ✓ BKP (komponent 5);
- ✓ RZGW we Wrocławiu (komponent 1, 2, 4 i 5);
- ✓ RZGW w Szczecinie (komponent 1 i 5);
- ✓ ZZMiUW (komponent 1 i 5);
- ✓ LZMiUW (komponent 1 i 5);
- ✓ MZMiUW (komponent 3 i 5);
- ✓ PZMiUW (komponent 3 i 5);
- ✓ ŚZMiUW (komponent 3 i 5);
- ✓ IMGW (komponent 4 i 5).

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie art. 525 ustawy Prawo wodne, utworzone zostało PGW WP, które przejęło zadania dotychczasowego Prezesa KZGW, dyrektorów RZGW oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego w gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej¹. Z tym też dniem PGW WP stało się m.in. stroną umów zawartych przez zarządy melioracji i urządzeń wodnych oraz RZGW w związku z realizacją Projektu OPDOW. W konsekwencji wprowadzonych zmian, od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania RZGW we Wrocławiu i LZMiUW realizowane są przez jednostkę organizacyjną PGW WP - RZGW we Wrocławiu, zadania RZGW w Szczecinie przez PGW WP RZGW w Szczecinie, zadania ZZMiUW przez PGW Zarząd Zlewni w Szczecinie², a od dnia 30 marca 2020 r. przez PGW WP RZGW w Szczecinie, zadania MZMiUW i ŚZMiUW przez PGW WP RZGW w Krakowie, natomiast zadania PZMiUW przez PGW WP RZGW w Rzeszowie.

¹ Art. 526 ustawy Prawo wodne.

² Z dniem 30 marca 2020 r. połączono JRP w PGW WP RZGW w Szczecinie i PGW WP RZGW Zarząd Zlewni w Szczecinie, w jedną jednostkę JRP w RZGW w Szczecinie.

Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2020 r. na mocy zarządzenia nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia realizacji zadań państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie³, zadania oraz konsultanci BKP zostali przejęci przez PGW WP. W tym celu, zgodnie z zarządzeniem nr 80/2019 Prezesa PGW WP z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w strukturach PGW WP KZGW utworzono Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Pionie Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Jednocześnie na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły⁴, jednostka ta z dniem 1 stycznia 2020 r. została postawiona w stan likwidacji, a z dniem 1 lutego 2020 r. zlikwidowana jako samodzielna jednostka budżetowa.

Uzasadnienie podjęcia kontroli

NIK, jako instytucja stojąca na straży prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, zwraca szczególną uwagę na celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych oraz na prawidłowe gospodarowanie majątkiem publicznym.

Kontrola podjęta została z inicjatywy własnej NIK, jak również w związku z rekomendacją Komitetu Sterującego Projektu OPDOW oraz stanowiskiem Banku Światowego, w zakresie dotyczącym objęcia audytem Projektu przez NIK. Koordynatorem tego zadania jest Delegatura NIK we Wrocławiu⁵.

1.1. Cel audytu

Cel audytu

Celem audytu była ocena sporządzenia sprawozdania finansowego z realizacji Projektu OPDOW oraz wydatkowania środków na jego realizację, pod kątem rzetelności, zgodności z przepisami prawa i zasadami należytego zarządzania finansami.

Osiągnięciu tego celu miała służyć m.in.:

- ✓ ocena działań podejmowanych przez JRP w zakresie finansowania zadań związanych z realizacją Projektu OPDOW;
- ✓ ocena prawidłowości wydatkowania środków Projektu OPDOW oraz rzetelności dokonywania weryfikacji dokumentów potwierdzających operacje finansowe i ich poprawnego ujęcia w ewidencji księgowej.

1.2. Zakres audytu

Podmioty objęte kontrolą

Kontrola przeprowadzona została w:

1. BKP;
2. PGW WP RZGW we Wrocławiu;
3. PGW WP RZGW w Krakowie;
4. PGW WP RZGW w Rzeszowie;
5. PGW WP RZGW w Szczecinie.

Wskazane jednostki zostały skontrolowane na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności,

³ Dz. Urz. MGiŻŚ poz. 36.

⁴ Dz. Urz. MGiŻŚ poz. 37.

⁵ Niniejsza kontrola jest piątą kontrolą Projektu OPDOW, realizowaną przez Delegaturę NIK we Wrocławiu, poprzednie dotyczyły lat 2015-2016, 2017 r., 2018 r. oraz 2019 r.

rzetelności i celowości. Dodatkowo w ramach kontroli przeprowadzonej w BKP, badaniem objęto również wydatki poniesione przez IMGW na realizację zadań Projektu OPDOW w 2020 r.

Audyt przeprowadziła Delegatura NIK we Wrocławiu w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 20 maja 2021 r.

**Ramy prawne
badanej działalności**

Ramy prawne audytu wynikały m.in. z postanowień: ustawy o NIK, Umowy Pożyczki 8524 PL, Umowy Kredytu F/P 1866, Terms of Reference dla audytu, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (ISA). Gospodarka finansowa objętych kontrolą jednostek podlegała w badanym okresie regulacjom wynikającym m.in. z ustawy o fp oraz ustawy o rachunkowości. Przy udzielaniu zamówień publicznych zastosowanie miały m.in. postanowienia Umowy Pożyczki 8524 PL i wytyczne Banku Światowego pn.: „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”⁶ i „Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”⁷.

2. Ocena kontrolowanej działalności i wnioski końcowe

2.1. Ocena ogólna

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli, po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego Projektu OPDOW za 2020 r., wydaje opinię bez zastrzeżeń.

NIK stwierdza zgodność wydatków poniesionych w ramach Projektu OPDOW z celami określonymi w Umowie Pożyczki 8524 PL.

Zbadane wydatki zostały poniesione zgodnie z celami i zasadami realizacji Projektu OPDOW, a ich wartości prawidłowo ujęto w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.

Wydatkowane środki zostały także prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych kontrolowanych jednostek, a dowody księgowe właściwie sprawdzone i zadekretowane. Jednostki Realizujące Projekt podejmowały prawidłowe działania w przedmiocie zabezpieczania środków finansowych na realizację zadań Projektu OPDOW.

2.2. Wnioski końcowe

Wnioski

- ✓ Monitorowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Projektu OPDOW przesunięć terminów zakończenia zadań ujętych w Procurement Plan, celem wyeliminowania ryzyka ich dalszego narastania oraz przekroczenia terminu realizacji tego Projektu, wskazanego w Umowie Pożyczki 8524 PL, tj. 15 grudnia 2023 r.
- ✓ Zapewnienie przez Komitet Sterujący oraz pozostałe podmioty zaangażowane w proces finansowania zadań Projektu OPDOW, skrócenia czasu uruchamiania środków finansowych oraz ich przekazywania na rachunki JRP.

⁶ Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1, 2014.

⁷ Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1, 2014.

3. Szczegółowe wyniki audytu

Dobór próby, metodologia

Dla przeprowadzenia kontroli przyjęto poziom ufności w wysokości 95%, próg istotności doboru próby wyznaczono na poziomie 1%, natomiast próg istotności do oceny końcowej określono na 2% (Standard ISA 320)⁸. Parametry te dobrano na podstawie wyników poprzednich audytów Projektu OPDO i Projektu OPDOW, uwzględniając m.in. zasady wynikające z postanowień Standardu ISA 530⁹.

Doboru próby do badań szczegółowych wydatków, poniesionych w ramach Projektu OPDOW, dokonano przy zastosowaniu metody monetarnej MUS (Monetary Unit Sampling), czyli z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wartości oraz metodą doboru celowego dokonaną przez kontrolerów NIK bezpośrednio w jednostkach objętych kontrolą. Próbę o wartości 397 063 415,09 PLN wylosowano, na podstawie danych pozyskanych z BKP, przy użyciu programu informatycznego NIK. Populację do losowania stanowiły wydatki wszystkich jednostek uczestniczących w 2020 r. w realizacji Projektu OPDOW, ujęte w zapisach księgowych o łącznej wartości 447 312 592,98 PLN¹⁰, a zbiór wykorzystany jako populacja do losowania zawierał 1 828 rekordów. W sposób celowy dobrano wydatki na kwotę 2 346 271,95 PLN. Badania kontrolne wydatków przeprowadzono odrębnie dla BKP, PGW WP RZGW we Wrocławiu, PGW WP RZGW w Krakowie, PGW WP RZGW w Rzeszowie, PGW WP RZGW w Szczecinie oraz IMGW.

Ostatecznie badaniem objęto 177 wydatków na kwotę 399 409 687,04 PLN stanowiących 89,29% ogółu wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację Projektu OPDOW w wysokości 447 312 592,98 PLN.

3.1. Ocena sprawozdania finansowego Projektu OPDOW

Poświadczenie zgodności

Zbadane wydatki zostały poniesione, zgodnie z celami i zasadami realizacji Projektu OPDOW, a ich wartości prawidłowo ujęto w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.

Wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym kwoty wydatków były zgodne z danymi ewidencji księgowej JRP. Wydatkowane środki finansowe wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania oraz na potrzeby, na które zostały przyznane. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowe wydatkowanie kwoty 1 161,29 PLN. Wartość ta, stanowiąca 0,00026% ogółu wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań Projektu OPDOW, nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Projektu OPDOW.

Przedstawiony do kontroli Raport Roczny m.in.:

- a) wskazywał źródła i wykorzystanie funduszy Projektu OPDOW za 2020 r., wykazując osobno fundusze zapewnione w ramach Umowy Pożyczki 8524 PL;
- b) przedstawiał: zestawienie Rachunku Specjalnego utrzymywanego przez Ministerstwo Finansów, uwagi dodatkowe – wydatki z pożyczki Banku Światowego w walucie oryginalnej, podsumowanie wydatków podlegających i niepodlegających wcześniejszemu przeglądowi, kredyt BRRE oraz Roczny Plan Pracy na 2020 r. (AWP);
- c) określał przewidywane zapotrzebowanie na środki na dwa kolejne kwartały;
- d) opisywał zaawansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu OPDOW;
- e) określał stan realizacji zamówień w ramach Projektu OPDOW na koniec 2020 r.;

⁸ ISA 320 – „Materiality in planning and performing an audit” („Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania”).

⁹ ISA 530 – „Audit sampling” („Próbkowanie”).

¹⁰ Wartość bezwzględna próby wyniosła 472 956 281,34 PLN.

- f) opisywał administrowanie Projektem OPDOW;
 - g) zawierał plan działań na 2020 r. i na 2021 r.;
 - h) zawierał wnioski i rekomendacje;
- co było zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie Pożyczki 8524 PL i wynikającymi z Umowy Kredytu F/P 1866, a także określonymi w zatwierdzonym w październiku 2015 r. przez Bank Światowy i Komitet Sterujący Projektu OPDOW dokumencie pn. „Podręcznik Operacyjny Projektu”.

Powyższe pozwala stwierdzić, że sprawozdanie finansowe, dokumentujące realizację Projektu OPDOW i związane z nim dokonywanie wydatków w 2020 r., zostało sporządzone w sposób rzetelny i spełniało wymogi stawiane przez Bank Światowy oraz zawierało wszystkie niezbędne elementy.

**Ustalona
nieprawidłowość**

W wyniku kontroli w PGW WP RZGW w Szczecinie, stwierdzono nieprawidłowe wydatkowanie kwoty 1 161,29 PLN. Wyplacona na podstawie faktury VAT nr 105200003 z dnia 6 maja 2020 r. kwota 605 429,73 PLN została zawyżona o 1 161,29 PLN, w stosunku do dokumentu źródłowego stanowiącego podstawę rozliczenia tego wydatku. Za realizację zadania 5.4 Projektu OPDOW, Konsultant Wsparcia Technicznego w zakresie należnych mu wydatków zwrotnych otrzymał kwotę 78 128,36 PLN netto, w sytuacji gdy w raporcie miesięcznym nr 32 wyd. D za lipiec 2019 r. udokumentował poniesienie wydatków zwrotnych na łączną kwotę 77 184,22 PLN netto, czyli mniejszą o 944,14 PLN netto (1 161,29 PLN brutto). Kwota ta została pokryta ze środków umowy pożyczki z dnia 23 czerwca 2020 r.

3.1.1. Wydatki poniesione na realizację Projektu OPDOW w 2020 r., zaawansowanie finansowe

Wydatki Projektu

Do końca 2020 r. na realizację Projektu OPDOW poniesiono nakłady w łącznej wysokości 990 428 698,84 PLN, tj. 19,81% całkowitej wartości środków planowanych do wydatkowania na ten cel w kwocie 5 000 320 000,00 PLN (1 202 000 000,00 EUR).

W 2020 r. na realizację Projektu OPDOW wydatkowano łącznie 447 312 592,98 PLN. W ramach poszczególnych komponentów wydatkowanie tych środków kształtowało się na następującym poziomie:

- a) komponent 1: 94 042 088,69 PLN (21,02% ogółu wydatków Projektu OPDOW poniesionych w 2020 r.), w tym w podkomponentach: 1A¹¹ – 3 289 253,56 PLN, 1B¹² – 68 760 481,50 PLN, 1C¹³ – 21 992 353,63 PLN;
- b) komponent 2: 157 505 345,29 PLN (35,21% wydatków tego Projektu w 2020 r.), poniesione wydatki dotyczyły podkomponentu 2A¹⁴;
- c) komponent 3: 111 006 244,23 PLN (24,82% wydatków tego Projektu w 2020 r.), w tym w podkomponentach: 3A¹⁵ – 15 245 783,56 PLN, 3B¹⁶ – 69 089 981,14 PLN, 3D¹⁷ – 26 670 479,53 PLN;
- d) komponent 4: 14 907 770,77 PLN (3,33% wydatków tego Projektu w 2020 r.), poniesione wydatki dotyczyły podkomponentu 4A¹⁸;
- e) komponent 5: 69 851 144,00 PLN (15,62% wydatków tego Projektu w 2020 r.), poniesione wydatki dotyczyły podkomponentu 5A¹⁹.

¹¹ 1A – „Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

¹² 1B – „Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze”.

¹³ 1C – „Ochrona przed powodzią miasta Słubice”.

¹⁴ 2A – „Ochrona czynna”.

¹⁵ 3A – „Ochrona przez powodzią Krakowa i Wieliczki”.

¹⁶ 3B – „Ochrona przez powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu”.

¹⁷ 3D – „Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu”.

¹⁸ 4A – „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy”.

Łącznie w 2020 r. JRP wydatkowały:

- a) PGW WP RZGW we Wrocławiu – 276 690 210,16 PLN (61,86% wydatków Projektu OPDOW poniesionych w 2020 r.), w tym: na zadania podkomponentu 1B – 67 046 324,33 PLN, na zadania podkomponentu 1C – 21 992 353,63 PLN, na zadania podkomponentu 2A – 157 505 345,29 PLN, a na zadania podkomponentu 5A – 30 146 186,91 PLN;
- b) PGW WP RZGW w Rzeszowie – 72 102 542,85 PLN (16,11% wydatków tego Projektu w 2020 r.), w tym: na zadania podkomponentu 3B – 42 092 128,12 PLN, na zadania podkomponentu 3D – 24 086 017,10 PLN, a na zadania podkomponentu 5A – 5 924 397,63 PLN;
- c) PGW WP RZGW w Krakowie – 55 014 610,39 PLN (12,30% wydatków tego Projektu w 2020 r.), z czego: na zadania podkomponentu 3A – 15 245 783,56 PLN, na zadania podkomponentu 3B – 26 997 853,02 PLN, na zadania podkomponentu 3D – 2 584 462,43 PLN, a na zadania podkomponentu 5A – 10 186 511,38 PLN;
- d) PGW WP RZGW w Szczecinie – 21 473 036,36 PLN (4,80% wydatków tego Projektu w 2020 r.), z czego: na zadania podkomponentu 1A – 3 289 253,56 PLN, na zadania podkomponentu 1B – 1 714 157,17 PLN, a na zadania podkomponentu 5A – 16 469 625,63 PLN;
- e) IMGW – 14 951 878,75 PLN (3,34% wydatków tego Projektu w 2020 r.), z czego: na zadania podkomponentu 4A – 14 907 770,77 PLN, a na zadania podkomponentu 5A – 44 107,98 PLN;
- f) BKP – 7 080 314,47 PLN (1,59% wydatków tego Projektu w 2020 r.), na realizację zadań podkomponentu 5A.

3.1.2. Finansowanie zadań Projektu OPDOW

Finansowanie Projektu

W 2020 r. na realizację zadań Projektu OPDOW zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 485 298 414,48 PLN, w tym: 48 546 388,96 PLN jako bilans otwarcia 2020 r. (środki na rachunku Ministerstwa Finansów), a pozostałe 436 752 025,52 PLN jako zasilenie z różnych źródeł. Na źródła te składały się: 208 284 571,57 PLN z tytułu Umowy Pożyczki 8524 PL, 87 982 000,00 PLN z tytułu Umowy Kredytu F/P 1866, 44 107,98 PLN z budżetu państwa, a 144 409 824,93 PLN ze środków Funduszu Spójności, z których kwota 3 968 478,96 PLN stanowiła saldo zrefundowanych wydatków poniesionych ze środków własnych przez PGW WP²⁰.

W związku z niepełną realizacją planu wydatków na 2020 r. jako niewykorzystane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostawały środki w kwocie 37 985 821,50 PLN, z czego: środki Banku Światowego stanowiły 37 840 406,66 PLN, a środki BRRE – 145 414,84 PLN.

Od początku realizacji Projektu OPDOW do końca 2020 r. uruchomiono środki finansowe w łącznej wysokości 1 028 414 520,34 PLN (wyższe o 37 985 821,50 PLN od środków wydatkowanych, tj. o 3,84%²¹), z czego:

- 454 034 413,31 PLN miało źródło w Umowie Pożyczki 8524 PL;
- 236 108 800,00 PLN stanowiły fundusze z tytułu zawartej Umowy Kredytu 1866;
- 315 951 902,29 PLN pochodziło ze środków Funduszu Spójności;
- 1 835 175,45 PLN stanowiły środki towarzyszące z rezerwy celowej budżetu państwa;

¹⁹ 5A – „Zarządzanie Projektem”.

²⁰ Kwotę tą ujęto w sprawozdaniu IFRs ze znakiem minus (-).

²¹ Od początku realizacji Projektu OPDOW wydatkowano 990 428 698,84 PLN.

- 20 434 077,25 PLN stanowiły środki z budżetu państwa uzupełniające współfinansowanie europejskie;
- 50 152,04 PLN stanowiły środki własne PGW WP.

Do obsługi środków pozyskanych z Banku Światowego w ramach Umowy Pożyczki 8524 PL, przeznaczony był Rachunek Specjalny, utrzymywany w NBP, na podstawie umowy rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zawartej w dniu 21 grudnia 2015 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów a NBP. Rachunek przeznaczony był wyłącznie do obsługi środków pochodzących z tytułu Umowy Pożyczki 8524 PL. Wyплаты z tego rachunku dokonywane były z zastosowaniem odpowiednich średnich kursów walut NBP.

W 2020 r. Rachunek Specjalny Projektu OPDOW został trzykrotnie zasilony środkami Umowy Pożyczki 8524 PL w łącznej wysokości 60 970 772,00 EUR, natomiast od początku realizacji tego Projektu wpłynęły na niego środki z MBOiR w kwocie 143 433 737,00 EUR.

Na wydatki związane z realizacją Projektu OPDOW w 2020 r. wypłacono z Rachunku Specjalnego na rachunek budżetu państwa łącznie 46 934 887,83 EUR. Wyrażona w PLN równowartość ww. środków stanowiła kwotę 208 284 571,57 PLN.

Stan środków zagranicznych na Rachunku Specjalnym na dzień 1 stycznia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. wyniósł odpowiednio: 25 479 751,79 EUR oraz 39 515 635,96 EUR. Wielkości te były zgodne z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów oraz z będącymi w dyspozycji BKP wyciągami z Rachunku Specjalnego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., w ramach Umowy Pożyczki 8524 PL, wypłacono łącznie 143 433 737,00 EUR, tj. 31,18% kwoty pożyczki (460 000 000,00 EUR). Na ten dzień wykorzystano ogółem 95 090 944,28 EUR, tj. 20,67% kwoty przyznanej pożyczki, a 8 827 156,76 EUR wypłacono z Rachunku Specjalnego i nie wydatkowano.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. w ramach Umowy Kredytu F/P 1866 uzyskano łącznie 54 000 000,00 EUR o równowartości 236 108 800,00 PLN, z czego dla jednostek wdrożeniowych Projekt OPDOW alokowano kwotę 235 963 385,16 PLN, uzyskując poziom 99,94% alokacji transz.

W 2020 r. z budżetu państwa uruchomiono środki finansowe w kwocie 44 107,98 PLN, pochodzące z rezerwy celowej pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczu Odry i górnej Wisły, (...)”. Środki te zostały uruchomione na podstawie jednej decyzji Ministra Finansów. Narastająco od początku trwania Projektu OPDOW z tego źródła pozyskano środki w wysokości 1 835 175,45 PLN.

W 2020 r. PGW WP na realizację zadań Projektu OPDOW przeznaczyło środki własne w wysokości 50 152,04 PLN.

W związku z odstąpieniem przez PGW WP RZGW we Wrocławiu od kontraktu 1C.¹²² oraz PGW WP RZGW w Krakowie od części kontraktu 3B.¹²³ zawartego z Energopol-Szczecin S.A., dokonano zwrotu na dochody budżetu państwa środków m.in. ze spieniężonej gwarancji zwrotu zaliczki w kwocie łącznej 29 786 599,18 PLN²⁴, w tym

²² Kontrakt 1C.1 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga”.

²³ Kontrakt 3B.1 – „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.

²⁴ W tym: 16 964 755,00 PLN w 2019 r. przez RZGW we Wrocławiu, a 12 821 844,18 PLN w 2020 r. przez RZGW w Krakowie.

4 467 991,88 PLN ze środków MBOiR²⁵. Środki pochodzące z Umowy Pożyczki 8524 PL wróciły do środków Projektu OPDOW i będą podlegały rozdysponowaniu na jego potrzeby w przyszłych okresach.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020²⁶, w związku z art. 8 pkt 2 lit. f ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.²⁷, realizacja zadań Projektu OPDOW przez jednostki PGW WP finansowana była ze środków pochodzących z MBOiR i BRRE na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 23 czerwca 2020 r.²⁸ pomiędzy Ministrem Finansów a PGW WP, w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, „na finansowanie w 2020 r. zadań związanych z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły”. Na podstawie umowy pożyczki z dnia 23 czerwca 2020 r. wydatkowano 187 330 775,85 PLN ze środków MBOiR i 106 511 869,04 PLN ze środków BRRE.

Z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r.²⁹, należności Skarbu Państwa z tytułu umowy pożyczki z dnia 23 czerwca 2020 r. zostały umorzone. Ostateczne jej rozliczenie nastąpiło w dniu 29 stycznia 2021 r., po akceptacji przez Ministerstwo Finansów przedłożonego przez BKP rozliczenia.

Natomiast finansowanie realizacji zadań Projektu OPDOW przez IMGW środkami Umowy Pożyczki 8524 PL następowało na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Finansów. Czas od złożenia przez BKP wniosku do wydania decyzji o uruchomienie środków wyniósł 35 dni.

3.1.3. Raport Roczny, sprawozdania kwartalne i audyty BKP

Sprawozdawczość

W okresie objętym kontrolą BKP wywiązywało się z określonego w Załączniku nr 2 Sekcja II pkt A i B do Umowy Pożyczki 8524 PL, obowiązku składania do Banku Światowego Raportów kwartalnych, w tym również Raportu Roczno-go za 2020 r., dokumentujących realizację Projektu OPDOW i związane z nim wydatkowanie środków. Raporty sporządzano w sposób rzetelny, w wymaganej formie i treści oraz przekazywano w wymaganych terminach.

W 2020 r. BKP wypełniło także zalecenia wynikające z POP, w zakresie przeprowadzenia audytów finansowych wydatków w JRP na podstawie wybranej próby do badania. Audytem objęto PGW WP RZGW w Szczecinie, PGW WP RZGW we Wrocławiu oraz PGW WP RZGW w Rzeszowie.

3.2. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W 2020 r. w ramach Projektu OPDOW, przeprowadzono i zakończono łącznie sześć postępowań przetargowych podlegających ocenie „ex post” o łącznej wartości 161 669 916,34 PLN, tj.:

- cztery o wartości 50 248 958,32 PLN w trybie NCB na zadania: 1A.4³⁰ i 1B.4/2³¹ przeprowadzone przez PGW WP RZGW w Szczecinie oraz na zadania 3A.3³² i 3D.2/1³³ przeprowadzone przez PGW WP RZGW w Rzeszowie;

²⁵ W tym: 2 544 715,25 PLN z RZGW we Wrocławiu, a 1 923 276,63 PLN z RZGW w Krakowie.

²⁶ Dz. U. poz. 278.

²⁷ Dz. U. poz. 571, ze zm.

²⁸ Dalej: umowa pożyczki z dnia 23 czerwca 2020 r.

²⁹ Dz. U. poz. 2400.

³⁰ 1A.4 – „Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlevice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino”.

³¹ 1B.4/2 – „Bagrowanie Przekopu Klucz-Ustowo”.

- jedno o wartości 111 325 018,02 PLN w trybie DC na zadanie 3B.1/1³⁴ przeprowadzone przez PGW WP RZGW w Krakowie;
- jedno o wartości 95 940,00 PLN w trybie Shopping na zadanie 1A.6³⁵ przeprowadzone przez PGW WP RZGW w Szczecinie.

Kontrolą objęto wszystkie wskazane postępowania.

1. W dniu 21 stycznia 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie NCB zawarto umowę na realizację zadania 3A.3 za kwotę 19 279 346,00 PLN, której zakończenie zaplanowano na dzień 16 maja 2022 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 12 lipca 2019 r. i zostało ono uwzględnione w obowiązującym w tym okresie Procurement Plan Projektu OPDOW. W dniu 9 września 2019 r. nastąpiło otwarcie sześciu ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie złożonych dokumentów, wydała rekomendację zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia³⁶. W dniu 7 listopada 2019 r., do wszystkich oferentów uczestniczących w postępowaniu, wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. W dniu 16 lipca 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie NCB, zawarto umowę na realizację zadania 1B.4/2 za kwotę 6 970 181,22 PLN. Data zakończenia realizacji robót budowlanych określona została na dzień 31 grudnia 2021 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 28 lutego 2020 r. i zostało ono uwzględnione w obowiązującym w tym okresie Procurement Plan. W dniu 27 kwietnia 2020 r. dokonano otwarcia oferty, która wpłynęła w wymaganym terminie. Komisja przetargowa wydała rekomendację zawarcia umowy. W dniu 6 lipca 2020 r. wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. W dniu 20 sierpnia 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie NCB, zawarto umowę na realizację zadania 1A.4., za kwotę 19 191 848,83 PLN. Data zakończenia realizacji robót budowlanych określona została na dzień 30 listopada 2021 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 30 marca 2020 r. i zostało ono uwzględnione w obowiązującym w tym okresie Procurement Plan. W dniu 15 maja 2020 r. nastąpiło otwarcie dwóch ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie złożonych dokumentów, wydała rekomendację zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę według kryteriów określonych w SIWZ. W dniu 31 lipca 2020 r., do wszystkich oferentów uczestniczących w postępowaniu, wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. W dniu 10 września 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie NCB, zawarto umowę na realizację zadania 3D.2/1, za kwotę 4 807 582,27 PLN. Zakończenie tej umowy zaplanowano na dzień 18 czerwca 2021 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 27 lutego 2020 r. i zostało ono uwzględnione w obowiązującym w tym okresie Procurement Plan. W dniu 20 maja 2020 r. nastąpiło otwarcie trzech ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie złożonych dokumentów, wydała

³² 3A.3 – „Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”.

³³ 3D.2/1 – „Budowa prawego wału rzeki Biała w Tarnowie”.

³⁴ 3B.1/1 – „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – dokończenie zadań 3 i 4”.

³⁵ 1A.6 – „Ochrona terenu budowy”.

³⁶ Dalej: SIWZ.

rekomendację zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę według kryteriów określonych w SIWZ. W dniu 19 sierpnia 2020 r. do wszystkich oferentów uczestniczących w postępowaniu, wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. W dniu 29 stycznia 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie DC, zawarto umowę na realizację zadania 3B.1/1 za kwotę 111 325 018,02 PLN. Zakończenie tego zadania zaplanowano na dzień 31 sierpnia 2021 r. Przedmiotowe zamówienie zostało przeprowadzone w wyniku zawarcia porozumienia z firmą Melbud S.A. oraz uzyskania stosownej zgody Banku Światowego, w zakresie wydzielenia kontraktu 3B.1/1 (na dokończenie zadania 3 i 4) z kontraktu 3B.1³⁷. Postępowanie to zostało również uwzględnione w Procurement Plan.

6. W dniu 20 stycznia 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie Shopping, zawarto umowę na realizację zadania 1A.6 na kwotę 95 940,00 PLN³⁸. Czas na realizację tej umowy początkowo określono na cztery miesiące od dnia podpisania umowy, niemniej jednak w następstwie przedłużającego się procesu wyboru wykonawcy zadania A1.4 – był on zmieniany. Ostatecznie realizacja umowy została zakończona z dniem 31 sierpnia 2020 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 15 listopada 2019 r. i zostało ono uwzględnione w Procurement Plan. Pomimo przedłużenia terminu składania ofert, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z procedurami Banku Światowego, PGW WP RZGW w Szczecinie w dniu 8 stycznia 2020 r. uzyskał zgodę od tej instytucji, na kontynuację postępowania. W wyniku oceny ofert wybrano najtańszego oferenta, co było zgodne z warunkami wyboru wykonawcy, zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Niezależnie od powyższego, kontrolą objęto również dwa postępowania o zamówienia publiczne na łączną kwotę 99 851 960,48 PLN, podlegające ocenie „ex post” przez Bank Światowy, przeprowadzone w trybie NCB w 2019 r., których zbadanie nie było możliwe w ramach ubiegłorocznej kontroli D/20/501 - „Badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Kontrolą objęto postępowania przetargowe przeprowadzone przez PGW WP RZGW w Rzeszowie na realizację zadań: 3B.2³⁹ i 3D.1⁴⁰. Postępowania te przeprowadzone zostały w terminach i według założeń ujętych w Procurement Plan obowiązujących w 2019 r.

1. W dniu 22 marca 2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, zawarto umowę na realizację zadania 3B.2, za kwotę 74 845 459,90 PLN. Data zakończenia realizacji robót budowlanych określona została na dzień 31 grudnia 2020 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 23 maja 2018 r., natomiast otwarcie pięciu ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie, nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2018 r. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie złożonych dokumentów, wydała rekomendację zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę według kryteriów określonych w SIWZ. W dniu 19 lutego 2019 r. do wszystkich oferentów uczestniczących w postępowaniu, wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

³⁷ 3B.1 - „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.

³⁸ Wartość ta w związku z przesunięciem daty świadczenia usługi, została zwiększona aneksem nr 1 z dnia 21 maja 2020 r. do kwoty 152 304,75 PLN, a następnie aneksem nr 2 z dnia 31 lipca 2020 r. do kwoty 176 289,75 PLN.

³⁹ 3B.2 - „Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – zadanie: Wisła – etap 2”.

⁴⁰ 3D.1 - „Program dla Sanu. Bierna ochrona Przeciwpowodziowa w zlewni Sanu – zadanie: San III”.

2. W dniu 31 grudnia 2019 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, zawarto umowę na realizację zadania 3D.1, na kwotę 25 006 500,58 PLN. Data zakończenia realizacji robót budowlanych określona została na dzień 31 grudnia 2020 r. Postępowanie to wszczęto w dniu 9 lipca 2019 r., natomiast w dniu 30 września 2019 r. dokonano otwarcia czterech ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie złożonych dokumentów, wydała rekomendację zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę według kryteriów określonych w SIWZ. W dniu 18 grudnia 2019 r. do wszystkich oferentów uczestniczących w postępowaniu, wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontrola wszystkich ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wykazała naruszeń procedur Banku Światowego, w szczególności wytycznych realizacji zamówień pn. „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” ze stycznia 2011 r., ze zmianami wprowadzonymi w lipcu 2014 r.

3.3. Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne

W wyniku kontroli przeprowadzonych w jednostkach realizujących Projekt OPDOW, NIK działając na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK sformułowała następujące wnioski:

Do Prezesa PGW WP (w zakresie kontroli przeprowadzonej w PGW WP RZGW w Szczecinie) o:

- dokonanie korekty poniesionych wydatków na rzecz Konsultanta Wsparcia Technicznego o kwotę 1 161,29 PLN z tytułu zawyżenia płatności na podstawie faktury VAT nr 105200003 z dnia 6 maja 2020 r.;
- poinformowanie BKP o potrąceniu zawyżonej płatności w kwocie 1 161,29 PLN, celem wykazania prawidłowych wielkości w sprawozdaniach finansowych;
- poinformowanie MF o zawyżonej płatności w kwocie 1 161,29 PLN sfinansowanej środkami z umowy pożyczki z dnia 23 czerwca 2020 r.

W odniesieniu do powyższego Prezes PGW WP poinformował, że korekta ww. wydatku zostanie dokonana w oparciu o zapisy kontraktu zawartego z Konsultantem Wsparcia Technicznego. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana także do BKP. PGW WP RZGW w Szczecinie poinformowało również Ministerstwo Finansów o zawyżonej płatności w kwocie 1 161,29 PLN sfinansowanej środkami z umowy pożyczki z dnia 23 czerwca 2020 r.

3.4. Uwagi

Uwagi

W wyniku kontroli przeprowadzonych w JRP, NIK zwróciła również uwagę m.in. na:

- ✓ zaangażowanie przez PGW WP na realizację zadań Projektu OPDOW w 2020 r. środków własnych w wysokości 106 171 680,50 PLN, które następnie, po upływie od siedmiu do 222 dni, zostały zrefundowane środkami Projektu. Przyczyną tego stanu było zawarcie m.in. umowy pożyczki dopiero w dniu 23 czerwca 2020 r., co wynikało z kilkumiesięcznego okresu prowadzenia negocjacji pomiędzy stronami tej umowy, w zakresie dotyczącym jej treści. Pomimo, że środki te były zabezpieczone i dostępne, PGW WP zmuszone było zaangażować środki własne, by przeciwdziałać naliczeniom przez kontrahentów odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności;

- ✓ dalsze przesunięcia terminów zakończenia realizacji zadań w stosunku do pierwotnych założeń. Według stanu na dzień 10 marca 2020 r. spośród 83 zadań objętych Procurement Plan z dnia 21 stycznia 2021 r., aż 57 miało przesuniętą datę zakończenia realizacji, w stosunku do pierwotnych założeń. W przypadku 15 zadań, przesunięcie pierwotnie planowanych terminów wynosiło od 24 do 45 miesięcy. Należy także zauważyć, że po ubiegłorocznej kontroli NIK aż dla 39 zadań objętych Procurement Plan przesunięto terminy ich zakończenia od dwóch do 18 miesięcy, a tylko w czterech przypadkach doszło do skrócenia tego terminu od jednego do dwóch miesięcy. Tylko dla 27 z 57 zadań zostały podpisane kontrakty;
- ✓ wydłużające się terminy pozyskiwania stosownych decyzji administracyjnych wynikające z procesu opiniowania dokumentów i projektów wniosków niezbędnych do uzyskania pozwoleń i decyzji. W związku ze stanem sanitarno-epidemicznym, istnieje ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia prac projektowych związanych z niezbędnymi czynnościami administracyjnymi wymagającymi spotkań z zainteresowanymi stronami (np. okazanie granic dla celów uzgodnienia dokumentacji geodezyjnej). Ograniczenie funkcjonowania urzędów wpływa na terminy wydania decyzji administracyjnych, przedłuża się procedura uzgodnień dokumentacji z gestorami urządzeń;
- ✓ pandemię COVID-19 utrudniającą realizację zadań Projektu OPDOW, mogącą mieć wpływ na: ograniczenia zakresu i czasu wykonywania robót; brak pracowników; przerwanie łańcuchów dostaw materiałów, sprzętu, urządzeń i kruszyw; ograniczenie w dostępie do urzędów i prowadzonych procedur administracyjnych;
- ✓ długotrwały proces wprowadzania zmian do Umowy Pożyczki 8524 PL, jak również POP, którego przyczyną były prowadzone uzgodnienia pomiędzy PGW WP, właściwymi ministerstwami nadzorującymi Projekt OPDOW⁴¹ oraz Bankiem Światowym.

4. Załączniki

Sprawozdanie finansowe – Raport za IV kwartał 2020 r. – Raport Roczny za 2020 r., obejmujące:

- ✓ Źródła i wykorzystanie funduszy Projektu OPDOW według zadań – stan na 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Zestawienie Rachunku Specjalnego, utrzymywanego przez Ministerstwo Finansów – stan na 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Wydatki z pożyczki Banku Światowego w oryginalnej walucie – stan na 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Przewidywane zapotrzebowanie na środki według stanu na 31 grudnia 2020 r. na kolejne dwa kwartały.
- ✓ Podsumowanie wydatków podlegających uprzedniemu przeglądowi oraz niepodlegających uprzedniemu przeglądowi według stanu na 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Kredyty BRRE według stanu na 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Roczny Plan Pracy na 2021 r.

⁴¹ Wpływ na długotrwały proces miały również zmiany organizacyjne ministerstw nadzorujących PGW WP, w tym likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
Project Sources and Uses of Funds / i
For the Quarter ending December 31 st, 2020

	From JAN 01, 2016 to DEC 31, 2019	Actual in PLN Current Quarter	Year-To Date	Cumulative To-Date / i	Plan in PLN Annual Budget Current fiscal year	Progress in %	Plan in PLN Life of Project / i At exchange rate 1EUR=4,16 PLN	Plan in EUR Life of Project / i
Opening cash balances (in the budget system)								
IBRD Funds		68 395 025,46	29 871 105,08					
CEB Funds		84 582 383,60	18 675 283,88					
Government Funds								
EU Cohesion Fund								
State budget counterpart funds under European co-funding								
State Water Holding Polish Waters (own funds)								
Sub-total		- 153 177 409,06	48 546 388,96					
Sources of Funds received								
IBRD Funds (withdrawn from DA into the budget)	245 749 841,74	45 034 800,94	208 284 571,57	454 034 413,31				
CEB Funds	148 126 800,00		87 982 000,00	236 108 800,00				
Government Funds	1 791 067,47	22 449,82	44 107,98	1 835 175,45				
EU Cohesion Fund	171 542 077,36	53 727 910,56	144 409 824,93	315 951 902,29				
State budget counterpart funds under European co-funding	20 434 077,25			20 434 077,25				
State Water Holding Polish Waters (own funds)	4 018 631,00	50 152,04	-3 968 478,96	50 152,04				
Sub-total	591 662 494,82	98 835 313,36	436 752 025,52	1 028 414 520,34				
Foreign Exchange Difference								
Less:								
Project Expenditures / i								
1. Flood Protection of Lower and Middle Odra River								
1.A Areas in Zachodniopomorskie Province	4 262 212,04	3 126 891,04	3 289 253,56	7 551 465,60	6 702 591	49,07%	145 600 000	35 000 000
1.B Middle and Lower Odra	57 268 243,51	41 548 712,09	68 760 481,30	126 028 723,01	75 676 241	90,86%	1 688 560 000	406 000 000
1.C Shkalia City	7 253 956,81	3 155 353,63	21 992 353,63	29 746 320,44	22 007 858	99,59%	234 640 000	54 000 000
Sub-total 1	69 284 412,36	47 830 956,76	94 042 088,49	163 324 511,05	104 386 690	90,09%	3 659 200 000	495 000 000
2. Flood Protection of Upper Vistula Valley								
2.A Active protection	229 129 863,62	57 940 553,12	157 505 345,29	386 635 208,91	157 505 349	100,00%	486 720 000	117 000 000
2.B Passive protection							615 680 000	148 000 000
Sub-total 2	229 129 863,62	57 940 553,12	157 505 345,29	386 635 208,91	157 505 349	100,00%	1 102 400 000	265 000 000
Sub-total 1+2	298 414 285,98	105 771 509,88	251 547 433,78	549 961 719,96	261 892 039	96,09%	3 161 600 000	760 000 000
3. Flood Protection of Upper Vistula								
3.A Upper Vistula Towns and Canals	1 187 703,41	11 404 617,81	15 345 783,56	16 433 486,97	15 288 236	99,72%	237 120 000	57 000 000
3.B Protection of Sanatorium and Tourist area	135 206 226,58	38 993 883,18	69 089 581,14	204 296 207,82	81 911 827	84,35%	440 960 000	106 000 000
3.C Białe sub-basin	2 265 919,37	13 703 188,29	26 670 479,53	28 936 398,90	26 673 203	99,99%	149 760 000	36 000 000
3.D San, Vistula and Dnieper sub-basins							95 680 000	23 000 000
Sub-total 3	138 459 849,46	64 109 689,28	111 006 242,23	249 666 093,69	123 873 266	89,61%	523 520 000	122 000 000
4. Institutional strengthening & Release of Funding								
4.A Enhanced Forecasting		14 907 770,77	14 907 770,77	14 907 770,77	14 907 771	100,00%	395 200 000	95 000 000
4.B Operational Centers							170 560 000	41 000 000
Sub-total 4		14 907 770,77	14 907 770,77	14 907 770,77	14 907 771	100,00%	565 760 000	136 000 000
5. Project management and studies								
5.A Project Management and Studies	106 041 970,42	29 237 933,90	69 851 144,00	175 893 114,42	70 520 786	99,09%	205 940 000	49 000 000
5.B Institutional Strengthening							141 440 000	34 000 000
Sub-total 5	106 041 970,42	29 237 933,90	69 851 144,00	175 893 114,42	70 520 786	99,09%	347 380 000	83 000 000
Print-and-Pay							4 168 000	1 000 000
Total	543 114 105,86	214 024 999,93	447 312 392,98	990 428 638,84	471 193 842	94,53%	5 800 320 000	1 282 000 000
Closing cash balances (in the budget system)								
IBRD Funds		37 840 406,66	37 840 406,66	37 840 406,66				
CEB Funds		145 414 84	145 414 84	145 414 84				
Government Funds								
EU Cohesion Fund								
State budget counterpart funds under European co-funding								
State Water Holding Polish Waters (own funds)								
Sub-total		37 985 821,50	37 985 821,50	37 985 821,50				

Prepared by: Anna Drobnił / Kamila Anielska

NOTES

/i/ Special account balances are not included in the statement. The Report presents: government funds used for the project and the loan funds withdrawn from Special Account, converted into PLN and transferred to the budget for the project purpose. - Śródo Rachunka Specjalnego nie uwzględniono w raporcie. Raport prezentuje: fundusze rządowe wykorzystane na Szwaczenie projektu oraz środki pożyczki wypłacone z Rachunku Specjalnego, przekazywane na PLN (przekazano do budżetu na cele projektu).

/k/ From the beginning of the project.

/k/ The figures in this column are derived from the PAD and loan agreements, reflecting any subsequent updating/amendments.

/v/ The planned amounts in EUR should be converted to PLN using appropriate exchange rates e.g. calculated average exchange rate for the project duration or current exchange rate. Please provide exchange rate applied in the notes to this report.

/w/ If retained amounts are kept by implementing entities there should be supplementary note on the retained amounts kept by each implementing entity.

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu

54-044 Wrocław
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
25 -GG- 2021

Wrocław, dnia
Podpis

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - POL
Designated Account (SA) Statement Kept by MOF
Depository Bank: GOWD/NBP Oddział Okręgowy Warszawa
Regional Branch in Warsaw
Account Number: _____
as at December 31 st, 2020
In EUR

	For the Quarter	From the beginning of the Project EUR
1 Opening balance at the beginning of the period	2 058 515,83	
Add:		95 959 708,00
2 World Bank advances into the DA during the period	47 474 029,00	47 474 029,00
3 Interest earned (if credited into DA)	-	-
Funds available during the period	49 532 544,83	143 433 737,00
Less:		
4 Funds transferred to Implementing Entities for eligible expenditures during the period /i/	10 016 908,87	103 918 101,04
5 Refund to World Bank from the D.A. during the period		
6 Service charges (if debited to DA)		
	10 016 908,87	103 918 101,04
7 Closing balance at the end of the period /ii/	39 515 635,96	39 515 635,96

**Payments from the WB Designated Account
for the project expenditures /v/**

Date (and description, if applicable)	EUR	Exchange rate/v	Amount in PLN
2016.11.18	1 972 018,20	4,4386	8 753 000,00
2016.11.18	1 267 160,37	4,4386	5 624 418,00
2017.01.13	1 280 643,98	4,3728	5 600 000,00
2017.01.13	761 068,42	4,3728	3 328 000,00
2017.01.20	366 484,95	4,3658	1 600 000,00
2017.01.27	782 945,31	4,3520	3 407 378,00
2017.03.13	541 716,83	4,3260	2 343 467,00
2017.03.20	371 980,56	4,3013	1 600 000,00
2017.05.17	2 462 077,94	4,1902	10 316 599,00
2017.06.01	3 354 337,88	4,1737	14 000 000,00
2017.06.01	48 158,71	4,1737	201 000,00
2017.07.07	310 370,86	4,2388	1 315 600,00
2017.07.14	3 158 306,77	4,2345	13 373 850,00
2017.08.11	468 285,37	4,2709	2 000 000,00
2017.08.11	2 565 056,08	4,2709	10 955 088,00
2017.08.11	280 971,22	4,2709	1 200 000,00
2017.08.11	280 971,22	4,2709	1 200 000,00
2017.10.09	3 710 489,09	4,3121	16 000 000,00
2017.10.09	77 835,39	4,3121	335 634,00
2017.11.08	635 251,79	4,2397	2 693 277,00
2017.11.08	490 600,75	4,2397	2 080 000,00
2017.12.15	13 028,24	4,2216	55 000,00
2018.01.26	747 113,97	4,1493	3 100 000,00
2018.04.13	182 656,03	4,1882	765 000,00
2018.05.10	1 938 454,31	4,2790	8 294 646,00
2018.07.04	12 091 700,97	4,3969	53 166 000,00
2018.07.04	435 306,69	4,3969	1 914 000,00
2018.08.06	512 301,09	4,2758	2 190 497,00
2018.08.06	327 424,11	4,2758	1 400 000,00
2018.12.05	8 175,66	4,2810	35 000,00
2019.02.06	1 397 428,73	4,2936	6 000 000,00
2019.02.12	1 600 574,45	4,3172	6 910 000,00
2019.02.12	924 838,09	4,3172	3 992 711,00
2019.02.12	2 316,32	4,3172	10 000,00
2019.05.17	1 071 536,72	4,2929	4 600 000,00
2019.05.17	323 786,72	4,2929	1 389 984,00
2019.05.17	1 993 668,15	4,2929	8 558 618,00
2019.05.17	3 519 292,03	4,2929	15 107 968,74
2019.05.21	930 340,74	4,2995	4 000 000,00
2019.05.23	475 013,05	4,3098	2 047 211,24
2019.07.30	1 094 566,38	4,2773	4 681 788,76
2019.08.19	919 138,77	4,3519	4 000 000,00
2019.08.19	6 893,54	4,3519	30 000,00
2019.08.19	869 735,06	4,3519	3 785 000,00
2019.08.20	404 213,33	4,3519	1 759 096,00
2019.11.26	6 978,37	4,2990	30 000,00
2020.06.19	14 202 580,19	4,4534	63 249 770,63
2020.08.11	22 715 398,77	4,4023	100 000 000,00
2020.10.07	911 901,43	4,4961	4 100 000,00
2020.10.20	4 458 253,11	4,5498	20 284 160,00
2020.12.16	4 646 754,33	4,4441	20 650 640,94
7 Total /v/	103 918 101,04		454 034 413,31

Prepared by: Aneta Drobniak Kamila Ankwicz

NOTES: Enter the opening balance on the DA as shown on the DA Bank Statement.
/i/ Same as the amount shown in line 7 as the EUR total.
/ii/ Enter the closing balance on the DA as shown on the DA Bank Statement.
/iii/ Real exchange rate should be applied.
/iv/ Amount in EUR should equal the amount shown in line 4. Amount in local currency should be reconciled with the report 1.
/v/ Payments from Designated Account for the project expenditure is optional note, however it can be used as a tool for reconciliation with actual expenditures.

za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu
54-044 Wrocław
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
Wrocław, dnia 25 -06- 2021
Podpis: [Signature]

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
 World Bank Loan No. 8524 - POL
Additional Note -Disbursements from WB Loan in Original Currency
 For the Quarter ending December 31 st, 2020

	Original amount of Loan Całkowita kwota pożyczki	Amount disbursed from the Loan			Undisbursed amount as at the end of the reporting period Środki nie wypłacone na koniec danego okresu
		Current Quarter Bieżący kwartał	Year-To-Date Narastająca w ciągu roku	Cumulative-To-Date Narastająca od początku projektu	
EUR	€ 460 000 000,00	€ 47 474 029,00	€ 60 970 772,00	€ 143 433 737,00	€ 316 566 263,00

In EUR					
	Loan Allocation as per loan agreement Alokacja pożyczki zgodnie z umową pożyczki	Current Quarter Bieżący kwartał	Actual utilization Year-To-Date Faktyczne wykorzystanie narastająca w ciągu roku	Actual utilization cumulative-To-Date Faktyczne wykorzystanie narastająca od początku projektu	Free allocation available from loan Alokacja do wykorzystania
Expenditures Financed by IBRD loan	€ 460 000 000,00	€ 17 042 860,60	€ 45 147 791,69	€ 95 090 944,28	€ 364 909 055,72
Category 1	€ 460 000 000,00	€ 17 042 860,60	€ 45 147 791,69	€ 95 090 944,28	€ 364 909 055,72
Amount disbursed from loan not yet spent (DA balance) Kwota wypłacona z pożyczki a nie wydankowana dotychczas (saldo Konta Specjalnego)		€ 39 515 635,96	€ 39 515 635,96	€ 39 515 635,96	
Amount disbursed from DA not yet spent Kwota wypłacona z Konta Specjalnego a nie wydankowana dotychczas		€ 8 827 156,76	€ 8 827 156,76	€ 8 827 156,76	

Prepared by: Aneta Drożdżki Kamila Anikiewicz

Strona 247

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

54-044 Wrocław

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17

25-06-2021

Wrocław, dnia

Podpis 

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - POL

Cash Forecast Report / Przewidywane zapotrzebowanie na środki
As at 31 st December, 2020 / na dzień 31 Grudnia 2020

For the next two quarters / Na kolejne dwa kwartały

Implementing Agency	Cash required during the next quarter (I of 2021) In PLN	Cash required during the 2nd next quarter (II of 2021) In PLN	Total cash requirements for the next two quarters In PLN Całkowite zapotrzebowanie środków pieniężnych na dwa kolejne kwartały w PLN	IBRD Eligible % / I IBRD kwalifikowalność %	Cash requirement from IBRD Loan for the next two quarters In % Zapotrzebowanie na środki z kredytu IBRD na kolejne dwa kwartały w %	Cash requirement from IBRD Loan for the next two quarters In PLN Zapotrzebowanie na środki z kredytu IBRD na kolejne dwa kwartały w PLN	Forecasted exchange rate of PLN/EUR	IBRD Eligible cash requirement for the next two quarters In EUR Kwalifikowalne zapotrzebowanie na środki z IBRD na kolejne dwa kwartały w EUR
1	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9 = 7/8
Planned expenditures / Planowane Wydatki								
PGW WP RZGW Szczerba (RZGW Szczerba + Zarząd Zlewni Szczerba)	9 082 960	67 425 764	76 508 730	100,00%	75,00%	57 391 548	4,40	13 041 261
PGW WP RZGW Wrocław (RZGW Wrocław + Zarząd LZMŁW Zaleśna Góra)	60 570 801	64 666 793	125 237 624	100,00%	75,00%	93 928 218	4,40	21 347 322
PGW WP RZGW Krasno (Zarząd MZMŁW Krasno + Zarząd RZMŁW Krasno)	37 594 200	46 537 267	84 131 467	100,00%	75,00%	63 098 690	4,40	14 340 591
PGW WP RZGW Rzeszów (Zarząd RMŁW Rzeszów)	15 199 204	7 000 000	22 199 204	100,00%	75,00%	16 649 403	4,40	3 783 955
PCW - ośrodki + S. 7.1	14 782 000		14 782 000	100,00%	100,00%	14 782 000	4,40	3 359 545
INOW FID	23 136 000	1 216 269	24 352 269	100,00%	100,00%	24 352 269	4,40	5 534 607
TOTAL / RAZEM	160 365 201	186 846 093	347 211 294			270 192 038		61 407 281

Prepared by: Anna Białik i Katarzyna Anielska

Less Balance of DA as at December 31st, 2020 (minus saldo Rachunku Specjalnego na dzień 31.12.2020)	39 515 635,96
Less funds returned from MoF decision after correction of the end 2019 / minus środki zwrocone przez MF na podstawie decyzji z końca 2019 r.	1 284 247,61
Return to MoF account in 2019/2020 / minus środki zwrocone do MF w 2019/2020 roku	90 859,39
Return to MoF account in 2020/2021 / minus środki zwrocone do MF w 2020/2021 roku	151 785,25
Cash requirement in WA	20 364 753,66

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

54-044 Wrocław

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17

25 -GG- 2021

Wrocław, dnia

Podpis

Implementing Agency Wykonawca w kategorii	Name & Address of Contractor Contract Reference/Signatory Data	Date of BIDD No Objection (col.3)	Credit Act Value (col.4)	Contract Currency (col.5)	Bidded Gross Amounts by Currency (col.6)	Bids No. (col.7)	Bid Date (col.8)	BIDD show paid in Contract's Currency (col.9)	Total Amount Paid from S.A. Adjustable expenses In EUR (col.10)	BID Share In % (col.11 = 9-8)
PZW WP KRW WIOELAW										
TUŁEJCZYMOSCIENIOWIE Nawiązanie do 5.4 pkt. 2) Wykazu projektów-możnościowych Zarządzenia Prezydenta, poprzez wykonanie oraz wypracowanie jednolitego, ujednolicił projektów w zakresie wykonania Projektu Odcinku Przemysłowo-Handlowego Działania Cielę i "Wielki"	JY Power Joint Venture Firm Suzhou Construction Engineering Co., Ltd. (China JV) Suzhou Wincobuild S.V. (Dutch JV) Suzhou Zhongsheng Engineering Co., Ltd. (Chinese JV) Konsortium - Wrocławskie Centrum Usług Budowlanych sp. z o.o. z udziałem Konsorcjum Fochowenwara JV Konsortium - Wrocławskie Centrum Usług Budowlanych sp. z o.o. z udziałem Konsorcjum Fochowenwara JV M. Ziębiński M 60-504-Poznań Polska 03.11.2015 data podpisania kosztorysu	21.09.2015	87 529 751,00	PLN	179 783,42	208200046	2020.08.25	179 783,42	40 838,29	100%
					2 625 169,63	108200034	2020.08.25	2 625 169,63	596 317,75	100%
					195 004,95	209200001	2020.09.07			0%
					3 803 321,53	108200002	2020.09.07			0%
					3 765,53	2AKOR2030	2020.11.27			0%
					3 715,78	33 KOR2030	2020.11.27			0%
					4 877,45	31 KOR2030	2020.11.27			0%
					15 463,63	55MKOR2020	2020.12.23	15 463,63	3 511,63	100%
					284 391,72	212200071	2020.12.21	284 391,72	64 608,71	100%
					1 905 644,17	112200036	2020.12.21	1 905 644,17	406 679,37	100%
					164 113,00	212200099	2020.12.23	164 113,00	36 938,29	100%
					1 306 838,00	112200042	2020.12.23	1 306 838,00	294 028,71	100%
ROBOTT BUDOWLANE Nawiązanie do 5.4 pkt. 2) Wykazu projektów-możnościowych Zarządzenia Prezydenta, poprzez wykonanie oraz wypracowanie jednolitego, ujednolicił projektów w zakresie wykonania Projektu Odcinku Przemysłowo-Handlowego Działania Cielę i "Wielki"	Power Construction Corporation of China, Limited 164 No 22 Chongrong West Road, Jiaxing District, Beijing 80004, P.R. China 16.04.2015 data podpisania kosztorysu	14.03.2018	148 120 687,01	Sukcesywny contract	9 469 043,30	X	X	6 391 257,56	1 441 905,75	
				PLN	454 973,38	0001/10/2020/Lot.1EUR	2020.10.05			0%
				PLN	5 231 988,70	0001/10/2020/Lot.3 PLN	2020.10.05			0%
				EUR	1 977 083,10	0001/10/2020/Lot.1EUR	2020.10.05			0%
				PLN	103 935,23	K0001/11/2020/Lot.1EUR	2020.11.04			0%
				PLN	1 126 791,82	26/26/K0001/11/2020/Lot.1 PLN	2020.11.04			0%
				EUR	414 452,67	26/26/K0001/11/2020/Lot.1EUR	2020.11.04			0%
				Sukcesywny contract	9 305 284,53	X	X	0,00	0,00	

ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 2A.3/1 pa.: „Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Dona mijającego Krasnowieś”	Fujian Construction Corporation of China, Limited Add: No. 22 Qingyuan Road, West Road, Jiaonan District, Beijing 100085, P.R. China 14.04.2013 data podpisania umowy	14.03.2018	81 590 555,27	PLN	195 149,12	0001/10/2020.Lsc2/EUR	2020.10.05			0%
				PLN	1 191 137,94	0001/10/2020.Lsc2/PLN	2020.10.05			0%
				EUR	819 959,51	0001/10/2020.Lsc2/EUR	2020.10.05			0%
				PLN	340 691,26	0001/12/2020.Lsc2/EUR	2020.12.07			0%
				PLN	3 844 828,65	0001/12/2020.Lsc2/PLN	2020.12.07			0%
				EUR	1 401 605,04	0001/12/2020.Lsc2/EUR	2020.12.07			0%
				Suma/tytuł kontrakt	8 804 371,52			0,00	0,00	
ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 2A.3 (A.1/2) pa.: „Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Młosa Kłobika w miejscowości Doboszewo oraz Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Owsowicki mijającego Rostki Bystrzyckie” Cykl 2: Zadanie 2A.3/2 Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Owsowicki mijającego Rostki Bystrzyckie	Solat Unimare POMI S.A. – Lider JV ul. Młoborzowa 12B, 05-054 Włoszowa, Polska POMI Bus GmbH – Partner JV Abelwegstrasse 61, 10819 Berlin, Niemcy 04.12.2017 data podpisania umowy	02.11.2017	174 551 740,02	PLN	4 037 400,12	046/20/09.S1	2020.09.29			0%
					6 372 863,53	031/20/10.S1	2020.10.30			0%
					4 431 596,10	044/20/11.S1	2020.11.17			0%
					4 179 653,25	009/20/12.S1	2020.12.09	1 518 263,64	344 879,42	34%
					Suma/tytuł kontrakt	19 011 518,00		1 518 263,64	344 879,42	
ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 2A.3 (A.1/3) pa.: „Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Młosa Kłobika w miejscowości Doboszewo oraz Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Owsowicki mijającego Rostki Bystrzyckie” Cykl 3: Zadanie 2A.3/3 Budowa nowego składowiska przetworzonego na pokład Młosa Kłobika w miejscowości Doboszewo	Solat Unimare Przemysłowa Budowa Wodociągów i Inżynieria S.A. – Lider JV ul. Tysiąclecia 12-04, 05-107 Świdnica, Polska Przemysłowa Budowa Wodociągów „Przemysł” P.Ltd Kobule – Partner JV Zakład G. 05-055 Olszów Wąsoszki, Polska 04.12.2017 data podpisania umowy	02.11.2017	111 829 362,90	PLN	6 058 138,08	FV 97/09/2020	2020.09.24			0%
					5 753 900,65	FV 99/10/2020	2020.10.18			0%
					4 426 144,15	FV 11/11/2020	2020.11.26			0%
					4 310 005,27	FV 98/12/2020	2020.12.09			0%
					Suma/tytuł kontrakt	20 558 088,35		0,00	0,00	

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
 Delegatura we Wrocławiu
 54-044 Wrocław
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
 Wrocław, dnia 25-06-2021
 Podpis 

OVFMP RAPORT ZA ROK 2020 / RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

URZĄD KONTROLINGOWY Kontrakt nr 53 pn. „Zadanie projektowo-techniczne, Zarządzenie Projektów, pozwolenia na budowę oraz wsparcie techniczne wdrażania projektu w zakresie wdrożenia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorozem Odrzy i Widy”	JV Swarc Zachodni Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie 76-100 Pleszew ul. Piłsudskiego 15 65-140 Pleszew Polonia 2020-2021 data po bieżym terminie	07.05.2017	15 721 701,74	PLN	214 434,70	108100007	2020.08.21	76 913,58	17 471,33	36%
					239 124,31	109200008	2020.09.16			0%
					241 000,15	FV 110100035	2020.10.30			0%
					273 834,30	FV 110100039	2020.10.30			0%
					248 653,92	FV 110100035	2020.10.22			0%
					267 440,72	FV 110100036	2020.10.13			0%
					6 347,08	FV 461000000	2020.11.27			0%
					8 521,46	FV 341000000	2020.11.27			0%
					10 460,82	FV 471000000	2020.11.27			0%
					13 408,43	FV 401000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 441000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 451000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 481000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 301000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 351000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 361000000	2020.11.27			0%
					13 933,39	FV 381000000	2020.11.27			0%
					14 181,08	FV 491000000	2020.11.27			0%
					14 945,15	FV 371000000	2020.11.27			0%
					15 566,13	FV 411000000	2020.11.27			0%
					15 566,14	FV 451000000	2020.11.27			0%
					17 367,90	FV 401000000	2020.11.27			0%
					19 019,47	FV 431000000	2020.11.27			0%
ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 3C2 pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz prac budowlanych Ciepły Kawał i Buczyna Struga”	BUDOWLANIA ul. Żołnierska 19 51-204 Wrocław Polonia 2020-2021 data po bieżym terminie	16.06.2020	125 590 000,00	PLN	3 154 119,36	00411203550SK	2020.12.11	473 117,91	105 578,50	15%
					3 154 119,36			473 117,91	105 578,50	
ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 1B1/10 pn. „Odbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 101 w miejscowości Wąsosz na odcinku od miejscowości Wąsosz do miejscowości Łubieszka - etap II”	BUDOWLANIA ul. Żołnierska 19 51-204 Wrocław Polonia 2020-2021 data po bieżym terminie	21.10.2020	109 067 377,54	PLN	3 393 550,11	00511203550SK	2020.11.25			0%
					1 278 427,97	00411203550SK	2020.12.07			0%
					4 570 278,08			0,00	0,00	

Strona 251

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu
54-044 Wrocław
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17

Wrocław, dnia 25-06-2021
Podpis: [Podpis]

Stronga 252

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
 Delegatura we Wrocławiu
 54-044 Wrocław
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
 Wrocław, dnia 25 - 06 - 2021
 Podpis *[Signature]*

OVEMP RAPORT ZA ROK 2020 / RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

POW WP RZGW SZCZECIN										
CENY KONSULTINGOWE (Kontrakt nr 5.4 p.c.) "Nabór projektów- konstrukcyjnych, Zarządzenie Projektów, prace techniczne oraz wsparcie jednostek wykonujących projekty w zakresie wykonania Projektu Ochrony Przeciwpożarowej Działania Odbły i Wady."	JV Peca Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17)	01.09.2016	56 244 173,10	PLN	972 365,55	100200010	2020.08.16	972 365,55	100%	
					824 871,15	26 KOR/2020	2020.10.23	824 871,15	100%	
					748 303,51	17 KOR/2020	2020.10.15	748 303,51	100%	
					970 451,00	110200018	2020.10.28	970 451,00	100%	
					833 945,48	112200006	2020.11.09	833 945,48	100%	
					450 477,10	112200025	2020.12.17	450 477,10	100%	
					683 031,51	112200015	2020.11.30	683 031,51	100%	
	Suma w tym				5 152 015,08			5 152 015,08	1170 300,77	100%
CENY KONSULTINGOWE (Kontrakt nr 5.3 p.c.) "Nabór projektów- konstrukcyjnych, Zarządzenie Projektów, prace techniczne oraz wsparcie jednostek wykonujących projekty w zakresie wykonania Projektu Ochrony Przeciwpożarowej Działania Odbły i Wady."	JV Peca Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17) Peca Consulting sp. z o.o. (ul. 17)	07.03.2017	13 638 557,14	PLN	153 217,57	100200017	2020.09.28	153 217,57	100%	
					88 696,01	112200091	2020.12.18	88 696,01	100%	
					383 677,93	110200054	2020.11.05	383 677,93	100%	
					138 074,42	112200011	2020.11.10	138 074,42	100%	
					162 810,76	112200010	2020.11.10	162 810,76	100%	
					103 758,78	112200041	2020.11.12	103 758,78	100%	
					144 802,51	112200040	2020.12.23	144 802,51	100%	
	Suma w tym				1 175 047,77			1 175 047,77	260 916,79	100%
POW WP RZGW KRAKÓW										
CENY KONSULTINGOWE (Kontrakt nr 5.4 p.c.) "Nabór projektów- konstrukcyjnych, Zarządzenie Projektów, prace techniczne oraz wsparcie jednostek wykonujących projekty w zakresie wykonania Projektu Ochrony Przeciwpożarowej Działania Odbły i Wady."	ABCOM Polska Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1 01-04 Warszawa Polska 01.07.2017 data podpisania kontraktu	17.07.2017	15 008 744,00	PLN	669 901,01	6025	2020.08.25	669 901,01	100%	
					768 946,02	6064	2020.09.03	768 946,02	100%	
					38 930,78	7476	2020.12.18	38 930,78	100%	
					874 759,89	7476	2020.12.18		0%	
	Suma w tym				2 302 437,70			1 477 607,81	338 059,13	100%
CENY KONSULTINGOWE (Kontrakt nr 5.3 p.c.) "Nabór projektów- konstrukcyjnych, Zarządzenie Projektów, prace techniczne oraz wsparcie jednostek wykonujących projekty w zakresie wykonania Projektu Ochrony Przeciwpożarowej Działania Odbły i Wady."	ABCOM Polska Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1 01-04 Warszawa Polska 01.07.2017 data podpisania kontraktu	17.07.2017	19 786 518,00	PLN	340 618,23	6777	2020.09.11	340 618,23	100%	
					416 904,73	6919	2020.10.12	416 904,73	100%	
					320 004,67	7383	2020.11.10	320 004,67	100%	
					349 357,80	7383	2020.11.15	349 357,80	100%	
	Suma w tym				1 544 021,73			1 544 021,73	272 199,98	100%

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
 Delegatura we Wrocławiu
 54-044 Wrocław
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
 Wrocław, dnia 25-06-2021
 Podpis: [Podpis]

OVFMP RAPORT ZA ROK 2020 / RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 3B.1 pa: „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”	Jolanta Vachter Soci 2020 Spółka Akcyjna – Lider ul. Sandomierska 1 26-300 Opatowska, Polska E-mail: jolanta.vachter@spolka-akcyjna.pl ul. Św. Przemysła 9/13 25-044 Sandomierz, Polska 09.03.2017 data podpisania kontraktu	25.07.2017	176 507 973,37	PLN	3 113 093,05	FS-2010000000003P	2020.10.11	466 963,96	104 072,73	15%
					2 117 701,52	FS-2010000000003P	2020.10.29			0%
					1 164 669,94	FS-2011000000003P	2020.11.30			0%
					656 778,08	FS-2012000000003P	2020.12.23			0%
				Substancja konstrukt	7 091 235,47			466 963,96	104 072,73	
					2 723 773,50	FS-2009000000006P	2020.09.30	408 566,93	91 907,40	15%
ROBOTY BUDOWLANE Kontrakt nr 3B.1A pa: „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - dodatkowe zadania 3 i 4”	ACEL BUD Spółka Akcyjna ul. Młokowa 4 26-300 Opatowska, Polska 07.01.2019 data podpisania kontraktu	09.01.2020	111 325 019,02	PLN	4 070 969,08	FS-2010000000006P	2020.10.29	93 774,53	21 301,21	2%
					3 179 527,15	FS-2011000000006P	2020.11.30			0%
					2 364 549,39	FS-2012000000006P	2020.12.23	206 353,78	46 874,08	0%
					12 318 719,19			708 694,14	160 793,00	
PCW WP RZGW RZESZÓW										
					385 393,60	6483	2020.07.31	365 393,60	87 543,48	100%
					515 838,20	6703	2020.09.08	515 838,20	117 174,88	100%
OŚWIADCZENIA Kontrakt nr 5.2 pa: „Nadanie projektowo-konstrukcyjne Zachętnie projektów, pomoc techniczną oraz wykonanie i kierownictwo wykonania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Warty”	ARCUM Polska Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 2 25-069 Warszawa Polska 20.07.2017 data podpisania kontraktu	17.07.2017	15 696 903,30	PLN	316 623,38	6787	2020.09.24			0%
					359 918,34	6788	2020.09.24			0%
					267 559,31	6819	2020.09.30			0%
					403 093,00	6916	2020.10.19	276 805,87	61 877,56	69%
					2 378 446,24			1 178 037,49	267 595,21	
BKP OPDOW										
Kontrakt Nr 1.2010	Polska Agencja/ Urząd Lotnictwa 05.05.2017 data podpisania kontraktu	19.04.2019	1 964 149,00	PLN	4 338,78	92023 mar 1 PIT	2020.09.01	4 338,78	985,56	100%
					483,80	KD-065/2020	2020.09.04	483,80	309,01	100%
					137,29	KD-068/2020	2020.09.11	137,19	31,19	100%
					15,00	KD-072/2020	2020.09.23	35,00	3,41	100%
					30 610,30	92020	2020.10.01	30 610,30	6 808,30	100%
					30 610,30	102020	2020.11.01	30 610,30	6 808,30	100%
					23 095,45	110020	2020.12.01	23 095,45	5 270,23	100%
					99 992,00			99 992,00	20 016,21	

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
 Delegatura we Wrocławiu
 54-044 Wrocław
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
 25-66-2021
 Wrocław, dnia
 Podpis

DVFMP RAPORT ZA ROK 2020 / RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

URULUG KONSULTINGOWE Kontakt nr 5.7.1 pa: "Program działań materiałowych i finansowych stanowiący element zwiększenia ryzyka prowadzonego w regionach współpracy Między Władz Lokalnymi (w tym przez Kuchnia), z uwzględnieniem odroczonej przez powołany miasto Kuchnia"	Johel Ventura Banco Consulting s.p.a. (ul. 29) ul. Przekłosa, Rozwój 20, 00-500 Warszawa Polska TNR Polska Sp. z o.o. (Warszawa 29) ul. Dąbrowskiego 10, 00-112 Warszawa Polska 25.04.2019 data podpisania umowy	54 842 581,3	11 943 825,94	PLN	814 351,97	109100830	2020 05.30	814 351,97	181 124,04	100%
					1 574 413,81	111300012	2020 11.26	1 574 413,81	308 173,23	100%
ENGW.FIB				Przebiegły umowa	2 388 765,78			2 388 765,78	531 297,24	
Kontakt nr 4A.3.1 pa: "Modernizacja sieci kuchni materacowych PCERAD"	Johel Ventura Banco Consulting s.p.a. ul. Przekłosa 20, 00-500 Warszawa Leczenie do Chirurga Chirurga Bulwarowa 10, 00-000 Wrocław 00.11.2019 data podpisania umowy	33 493 201,8	58 498 308,00	PLN	4 344 278,90	11/2019-0002/11/2019	2019 11.13	4 344 278,90	1 384 408,21	100%
			13 578 802,00	EUR	8 583 492,27	A282391383	2019 11.19	8 583 492,27	1 082 168,91	100%
				Przebiegły umowa	14 987 778,77			14 987 778,77	3 374 577,17	
				Zobowiązań	141 515 031,43			29 056 232,04	13 247 340,24	

NOTES

W załączniku do umowy (Statement part 3 - Summary of expenditure by subject to prior review) wpisano kwotę 515 w tym w tym Chłd Człopach Tachd Wsawowgo wykonano w jako kwotę wyrażoną w tysiącach zł "NO CORRECTION" Paks review.

NOTES

W załączniku: Summary Statement part 3 - Summary of expenditure subject to prior review - tj. opis kosztów, które w tym czasie C. i D. Czerwona Polska S.A. w tym czasie są jako kosztorys wyrażający wydatki kłama "NO CESECUGN" Pół roku.

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

54-044 Wrocław

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17

Wrocław, dnia 25.06.2021

Podpis *Wojtek*

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - POL
Summary Statement part a - Summary of expenditures not subject to prior review
for the quarter ending December 31 st, 2020

By Implementing Agency (col. 1)	Total Expenditures in PLN (col. 2)	IBRD Share Paid in PLN (col. 3)	IBRD Eligible Share paid in EUR (col. 4)	Government/other Share in PLN (col. 5)	IBRD Share in % (col. 6 = 3/2)
PGW WP RZGW Szczecin (RZGW Szczecin + Zarząd Zlewni Szczecin / dawniej ZZMRUW Szczecin)	3 916 848,21	3 916 848,21	889 727,67		100,00%
PGW WP RZGW Wrocław (RZGW Wrocław + dawny LZMRUW Zielona Góra)	2 683 784,35	717 512,11	162 581,95	1 886 272,14	27,56%
PGW WP RZGW Kraków (dawniej MZMRUW Kraków + SZMRUW Kłobucko)	11 989 310,84	1 313 146,20	298 452,33	10 675 163,84	10,95%
PGW WP RZGW Rzeszów (dawniej ZZMRUW Rzeszów)	32 710 423,59	9 515 627,59	2 161 512,75	23 194 796,00	29,09%
IMGW-PB	22 449,82			22 449,82	0,00%
BNP OPDOW (PCU)	1 270 053,58	1 270 053,58	283 245,64		100,00%
TOTAL	52 511 869,49	16 733 187,69	3 795 520,34	35 778 681,80	31,87%

Summary Statement (col. 1)	Total expenditures in PLN (col. 2)	IBRD share in PLN (col. 3)	IBRD Eligible share paid in EUR (col. 4)	Government/other share in PLN (col. 5)	IBRD Share in % (col. 3/2)
Expenditures not subject to prior review - part a	52 511 869,49	16 733 187,69	3 795 520,34	35 778 681,80	31,87%
Expenditures subject to prior review - part b	161 515 031,43	59 056 232,05	13 247 340,26	102 458 799,38	36,56%
TOTAL	214 026 900,92	75 789 419,74	17 042 860,60	138 237 481,18	35,41%

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

54-044 Wrocław

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17

Wrocław, dnia 25-06-2021

Podpis 

LOANS MADE BY THE CEB

for the quarter ending December 31 st, 2020

COUNTRY: POLAND

PROJECT: ODRA- ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
The Council of Europe Development Bank, Loan Agreement No. LD 1808

LOAN AUTHORISED: EUR 300 000 000

RATE OF FINANCING
BY THE BANK:

Nº / LP	DATE OF PAYMENT/ DATA PŁATNOŚCI	AMOUNT OF THE DISBURSED INSTALLMENT / KWOTA WYPŁACONA		Exchange rate at the date of payment / Kurs wymiary z dnia wypłaty	Date of Transfer to the Project Account at MoF / Data przekazania środków na Projekt (decyzja MF)	Sum allocated to the Project Implementing Agendas PLN / Kwota alokowana dla jednostek wdrożeniowych Projekta PLN	Installment Allocation / Alokacja transza (%)	Exchange rate / Kurs wymiary	MODIFICATIONS COMMENTS / UWAGI		
		Original currency / w oryginalnej walucie	Countervalue / równoważność w PLN								
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10		
1	05.01.2017	EUR	14 000 000	PLN	61 602 800	4,4002	29.11.2017	432 151,00	0,70%	4,4002	
2	15.07.2018	EUR	20 000 000	PLN	86 524 000	4,3262	13.12.2017	7 241 000,00	12,46%	4,4002	
3	24.08.2020	EUR	20 000 000	PLN	87 982 000	4,3991	28.12.2017	-2 957 000,00	7,66%	4,4002	Correction / reduction Korekta / zmniejszenie RZGW Wrocław
4							31.12.2017	-19 118,27	7,62%	4,4002	Poland / Zwrót środków RZGW Wrocław
5							31.12.2017	-1 337,43	7,62%	4,4002	Poland / Zwrót środków RZGW Wrocław
6							13.02.2018	2 347 000,00	11,43%	4,4002	
7							13.02.2018	27 343 000,00	53,82%	4,4002	*
8							26.02.2018	7 271 140,00	67,62%	4,4002	
9							16.04.2018	2 052 000,00	78,93%	4,4002	**
10							16.04.2018	16 145 000,00	97,14%	4,4002	***
11							05.12.2018	740 000,00	98,36%	4,4002	****
12							10.12.2018	426 804,00	0,49%	4,3262	
13							10.12.2018	626 060,00	99,38%	4,4002	*****
14							12.12.2018	-3 877 000,00	93,08%	4,4002	Correction / reduction Korekta / zmniejszenie RZGW Wrocław
15							27.12.2018	-3 840 000,00	86,83%	4,4002	Correction / reduction Korekta / zmniejszenie RZGW Wrocław
16							09.01.2019	-610,00	86,83%	4,4002	*
17							09.01.2019	-156 118,87	86,86%	4,4002	**
18							09.01.2019	-208 589,32	86,26%	4,4002	***
19							09.01.2019	-1 278,09	86,26%	4,4002	****
20							09.01.2019	-361 435,49	83,67%	4,4002	*****
21							16.05.2019	8 442 061,76	99,38%	4,4002	Decyzja MF na łączną kwotę 18 482 325 PLN/ MoF Decision total amount 18 482 325 PLN
22							16.05.2019	2 047 211,34	2,86%	4,3262	
23							18.07.2019	6 729 000,00	10,64%	4,3262	
24							12.08.2019	3 785 000,00	15,81%	4,3262	
25							18.08.2019	1 759 096,06	17,04%	4,3262	
26							25.11.2019	41 170 000,00	64,63%	4,3262	
27							25.11.2019	11 941 726,30	78,43%	4,3262	Decyzja MF na łączną kwotę 12 324 431 PLN/ MoF Decision total amount 12 324 431 PLN
28							25.11.2019	382 904,70	100,00%	4,4002	
29							31.12.2019	-13,06	78,43%	4,3262	Zwrót środków z Decyzji MF na kwotę 1 759 096 PLN/ Zwrót środków z Decyzji MF na kwotę 1 759 096 PLN
30							31.12.2019	-10 108,42	78,42%	4,3262	Zwrót środków z Decyzji MF na kwotę 41 170 000 PLN/ Zwrót środków z Decyzji MF na kwotę 41 170 000 PLN
31							26.06.2020	18 000 000,00	99,22%	4,3262	
32							26.08.2020	675 283,33	100,00%	4,3262	
33							26.08.2020	17 146 157,78	15,49%	4,3991	
34							09.10.2021	70 835 514,06	100,00%	4,3991	
35							11.01.2021	-145 086,62	99,33%	4,3991	
		EUR	54 000 000	PLN	236 100 980			239 963 383,16	95,94%		

Prepared by: Aneta Bródzka, Kamila Ankiewicz

- * Na koniec RZGW we Wrocławiu na koniec 2018 roku pozostała kwota w wysokości 640,00 PLN z Decyzji Ministra Finansów Nr MF/WM4.4143.3.5.2018.MF.233 z dnia 13.02.2018 roku, która podlegała zwrotowi w 2019 roku. / At the account of RZGW Wrocław at the end of 2018 remained the amount of PLN 640.00 from MoF decision No MF/WM4.4143.3.5.2018.MF.233, of 2018.13.02, which will be returned to MoF account in 2019.
- ** Na koniec RZGW w Szczecinie (ZZ Szczecin) na koniec roku 2018 pozostała kwota w wysokości 156 118,87 PLN z Decyzji Ministra Finansów Nr MF/WM4.4143.3.14.2018.MF.1068 z dnia 16.04.2018 roku, która podlegała zwrotowi w 2019 roku. / At the account of RZGW Szczecin (ZZ Szczecin) at the end of 2018 remained the amount of PLN 156 118.87 from MoF decision No MF/WM4.4143.3.14.2018.MF.1068, of 2018.16.04, which will be returned to MoF account in 2019.
- *** Na koniec RZGW we Wrocławiu na koniec 2018 roku pozostała kwota w wysokości 208 589,32 PLN z Decyzji Ministra Finansów Nr MF/WM4.4143.3.14.2018.MF.1068 z dnia 16.04.2018 roku, która podlegała zwrotowi w 2019 roku. / At the account of RZGW Wrocław at the end of 2018 remained the amount of PLN 208 589.32 from MoF decision No MF/WM4.4143.3.14.2018.MF.1068, of 2018.16.04, which will be returned to MoF account in 2019.
- **** Na koniec RZGW w Krakowie na koniec roku 2018 pozostała kwota w wysokości 1 278,09 PLN z Decyzji Ministra Finansów Nr MF/WM4.4143.3.38.2018.MF.5158 z dnia 05.12.2018 roku, która podlegała zwrotowi w 2019 roku. / At the account of RZGW Kraków at the end of 2018 remained the amount of PLN 1 278.09 from MoF decision No MF/WM4.4143.3.38.2018.MF.5158, of 2018.05.12, which will be returned to MoF account in 2019.
- ***** Na koniec RZGW w Szczecinie (ZZ Szczecin) na koniec roku 2018 pozostała kwota w wysokości 361 435,49 PLN z Decyzji Ministra Finansów Nr MF/WM4.4143.3.39.2018.MF.5174 z dnia 10.12.2018 roku, która podlegała zwrotowi w 2019 roku. / At the account of RZGW Szczecin (ZZ Szczecin) at the end of 2018 remained the amount of PLN 361 435.49 from MoF decision No MF/WM4.4143.3.39.2018.MF.5174, of 2018.10.12, which will be returned to MoF account in 2019.

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu54-044 Wrocław
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17Wrocław, dnia 25-06-2021
Podpis 

ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - PL
ANNUAL WORK PLAN
For the year 2020

FINANCING SOURCES	PLAN IN PLN MILLION	IBRD MAXIMUM SHARE in %
IBRD qualified	338,641	100,0%
Other sources	247,120	
TOTAL	585,761	

ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - PL
ANNUAL WORK PLAN
For the year 2021

FINANCING SOURCES	PLAN IN PLN MILLION	IBRD MAXIMUM SHARE in %
IBRD qualified	547,119	100,0%
Other sources	342,381	
TOTAL	889,500	

Za zgodność z oryginałem
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu
54-044 Wrocław
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
Wrocław, dnia 25-06-2021
Podpis 

