

ZAŁĄCZNIK NR 4 - STAN PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

STAN PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

Procedura	Data
Radar 1 – Legionowo – modernizacja istniejącej stacji radarowej	
Procedury administracyjne - remont wieży radarowej z wymianą radaru	
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	26.04.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Warszawie	30.04.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	05.07.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	26.07.2021
Wycofanie wniosku z RDOŚ i złożenie w Urzędzie Miasta Legionowo	30.08.2021
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	W oczekiwaniu
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego	20.07.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego	02.08.2021
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie - planowane	15.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na budowę - planowane	28.02.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na budowę - planowane	14.03.2022
Procedury administracyjne wieża radarowa - prace antykorozyjne wieży	
Zgłoszenie prac do Starostwa Powiatowego w Legionowie	16.07.2021
Postanowienie Starostwa o brakach	04.08.2021
Uprawomocnienie zgłoszenia	09.08.2021
Procedury administracyjne budynek badawczy i energetyczny	
Zgłoszenie prac remontowych do Starostwa Powiatowego w Legionowie	26.02.2021
Uprawomocnienie zgłoszenia prac	19.03.2021
Procedury administracyjne hala magazynowa	
Złożenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiającego	18.02.2021
Akceptacja projektu przez Zamawiającego	19.02.2021
Uzyskanie pozwolenia na wycinkę 3 drzew z Urzędu Miasta Legionowo	17.03.2021
Złożenie wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie	26.02.2021
Uzyskanie pozwolenia na budowę	08.07.2021
Uprawomocnienie pozwolenia na budowę	22.07.2021
Radar 2 – Rzeszów – modernizacja istniejącej stacji radarowej	
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	02.04.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	11.07.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie	12.07.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie dokumentów	28.07.2021

OGÓLNY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM – WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Procedura	Data
Uzupełnienie wniosku do RDOŚ	06.08.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	11.08.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego - planowane	03.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego – planowane	17.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane	30.01.2022
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	23.03.2022
Uprawnomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	09.04.2022
Radar 3 – Poznań – modernizacja istniejącej stacji radarowej	
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	11.07.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Poznaniu	12.07.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie dokumentów	28.07.2021
Uzupełnienie wniosku do RDOŚ	20.09.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	29.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego	18.11.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane	02.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane	08.01.2022
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	21.03.2022
Uprawnomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	07.04.2022
Radar 4 – Świdwin – modernizacja istniejącej stacji radarowej	
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	02.04.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	03.06.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Szczecinie	04.06.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	18.06.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	04.08.2021
Ponowny wniosek o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	19.08.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	30.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego	19.11.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane	02.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – planowane	08.01.2022
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	21.03.2022
Uprawnomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	07.04.2022
Radar 5 – Ramża – modernizacja istniejącej stacji radarowej	

OGÓLNY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM – WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Procedura	Data
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	11.07.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Katowicach	12.07.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	23.07.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	04.08.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	11.08.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego - planowane	03.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane	17.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane	20.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	14.02.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	28.02.2022
Radar 6 – Pastewnik – modernizacja istniejącej stacji radarowej	
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	03.06.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ we Wrocławiu	04.06.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	21.06.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	29.07.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	23.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego	27.09.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane	30.11.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane	07.01.2022
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	15.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	01.04.2022
Radar 7 – Uźranki – budowa nowej stacji radarowej	
Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne	Jest istniejąca decyzja geologiczno- inżynierska
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Mrągowie) (Uzyskano wtórnik dokumentacji geologiczno- inżynierskiej ze Starostwa w Mrągowie, Inwestor posiada decyzję zatwierdzającą dokumentację)	18.06.2021
Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. – Lidzbark Warmiński)	22.02.2021
Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej	16.04.2021
Wniosek o warunki przyłączenia do drogi publicznej (Urząd Gminy Mrągowo)	15.07.2021
Uzyskanie warunków przyłączenia do drogi publicznej	02.08.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	22.03.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	30.03.2021

OGÓLNY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM – WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Procedura	Data
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Olsztynie	24.04.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	01.06.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	12.07.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	27.07.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego	03.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego	13.05.2021
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego	18.11.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane	08.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane	15.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	15.03.2022
Uprawnoczenie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	07.04.2022
Radar 8 – Brzuchania – rozbiórka istniejącej wieży radarowej i budowa nowej	
Zaopiniowanie projektu robót inżynieryjno-geologicznych (Urząd Gminy i Miasta Miechów)	09.06.2021
Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne	24.05.2021
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Miechowie)	15.09.2021
Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej	Istniejące przyłącze
Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej	Istniejące przyłącze
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	30.04.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Krakowie	14.06.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	30.06.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	15.07.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	20.07.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego	30.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego	29.05.2021
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego	05.08.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego	30.08.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji Małopolski Urząd Wojewódzki - planowane	20.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	28.02.2022
Uprawnoczenie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	15.03.2022
Radar 9 - Góra Św. Anna – budowa nowej stacji radarowej	
Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne	Jest istniejąca dokumentacja geologiczno-inżynierska

OGÓLNY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM – WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Procedura	Data
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne	Inwestor posiada decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską
Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A. – Opole)	22.02.2021
Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej	16.03.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	16.07.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	03.08.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Opolu	06.08.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	17.08.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	20.09.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	27.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego	03.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego	10.06.2021
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego – planowane	08.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane	22.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane	09.01.2021
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	28.03.2022
Uprawnomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane	11.04.2022
Radar 10 – Nowy Gdańsk – budowa nowej stacji radarowej	
Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne	04.08.2021
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Wejherowie)	15.09.2021
Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. – Wejherowo)	22.02.2021
Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej	01.04.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego	02.04.2021
Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego	03.06.2021
Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Gdańsku	04.06.2021
Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	22.06.2021
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ	05.08.2021
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ	10.08.2021
Uzyskanie decyzji RDOŚ	W oczekiwaniu
Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego	03.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego – planowane	18.06.2021
Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego – planowane	02.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego – planowane	15.12.2021
Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – planowane	30.12.2021

OGÓLNY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM – WYTYCZNE DLA WYKONAWCY -----

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Procedura	Data
Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji – planowane	28.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji – planowane	14.04.2022
Gdańsk Rębiechowo - demontaż i rozbiórka istniejącej stacji radarowej wraz z rekultywacją terenu	
Złożenie projektu rozbiórek do Zamawiającego - planowane	13.02.2022
Uzyskanie akceptacji projektu rozbiórek przez Zamawiającego - planowane	27.02.2022
Zgłoszenie prac rozbiórkowych do Starostwa Powiatowego w Gdańsku - planowane	01.03.2022
Uprawomocnienie zgłoszenia - planowane	21.03.2022