

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Nieregulowany stan prawny	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabyte	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Zajęcia stałe	0,9335	7	4	57,1%	3	42,9%	-	-	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	-	-	-
Trwale ograniczenia w korzystaniu	0,7640	13	8	61,5%	5	38,5%	-	-	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	-	-	-
Realizacja robót budowlanych w oparciu o prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	1,6975	20	12	60,0%	8	40,0%	0	0,0%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	-

* w przypadku tych nieruchomości Inwestor posiada pisemne dobrowolne zgody właścicieli na ich zajęcie i są one nieodpłatne