

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Nieuregulowany stan prawny	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabyte	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Zajęcia stałe	47,2427	828	189	22,8%	505	61,0%	134	16,2%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	-	-	-
Trwale ograniczenia w korzystaniu	4,4445	68	64	94,1%	2	2,9%	2	2,9%	0	0,0000	0%	0	0	0%	-	-	-
Realizacja robót budowlanych w oparciu o prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane*	2,7515	24	18	75,0%	6	25,0%	0	0,0%	24	2,7515	100%	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	nie dotyczy
Obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu	2,2622	108	54	50,0%	49	45,4%	5	4,6%	0	0,0000	0%	0	0	0%	-	-	-
SUMA	56,7009	1028	325	31,6%	562	54,7%	141	13,7%	24	2,7515	5%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	-

* w przypadku tych nieruchomości Inwestor posiada pisemne dobrowolne zgody właścicieli na ich zajęcie i są one nieodpłatne