

ANEKS DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY – 8524 PL

Kategoria środowiskowa B – zgodnie z OP 4.01 BŚ

Komponent 2:

Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Podkomponent 2A:

Ochrona czynna

Kontrakt na roboty 2A.1:



*Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka
w miejscowości Boboszów*

oraz

*Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka
miejscowość Roztoki Bystrzyckie*

Zadanie 2A.1/1:

*Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka
w miejscowości Boboszów*

Wydanie	Data	Autor	Sprawdzający	Aprobata Klienta	Opis
I	25 listopada 2019	 Wojciech Lewandowski	 Monika Jaworska		

**PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY**

współfinansowany przez:

Bank Światowy, Umowa Pożyczki Nr 8524 PL

Bank Rozwoju Rady Europy, Umowa Ramowa Pożyczki Nr LD 1866

Fundusz Spójności Unii Europejskiej (POIiŚ 2014-2020)

Budżet państwa

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Komponent: *2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej*

Podkomponent: *2A – Ochrona czynna*

Kontrakt: *2A.1 – Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszków oraz
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie*

Część Kontraktu: *Realizacja Zadania 2A.1/1 – Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka
w miejscowości Boboszków*

Jednostka Wdrażania Projektu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Autorzy opracowania:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

JRP OPDOW

Konsultant wsparcia technicznego –

Joint Venture: SWECO Consulting Sp. z o. o., SWECO Nederland B.V.

Wrocław listopad 2019 r.

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Środowiskowe uwarunkowania realizacji	6
3. Działania łagodzące i monitoringowe	7
4. Konsultacje społeczne	8

Załącznik 1 – Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie z dnia 2 lipca 2019r. (znak: ITiG.6331.D.15.2019.DK) zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej.

Załącznik 2 – Raport z konsultacji społecznych Aneksu do PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1

1. WSTĘP

Charakterystyka prac

Niniejszy Aneks do PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1 obejmuje zakres prac związanych z wykonaniem alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy, na potrzeby transportu materiałów budowlanych do budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów (zgodnie z podpisaną Poprawką nr 1 z dnia 16.04.2019 r. do Umowy nr 4 ODWI/2017 r.). Alternatywna trasa dojazdu umożliwi prowadzenie transportu materiałów budowlanych z ominięciem miasta Międzylesie.

Alternatywna trasa dojazdu prowadzi po drogach publicznych oraz po drogach niebędących drogami publicznymi, które są drogami wewnętrznymi ogólnodostępnymi¹. Przejazd po drogach publicznych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich porozumień z zarządcą drogi. Przejazd po drogach niepublicznych zgodnie z zapisami Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z właścicielami tych dróg. Drogi niepubliczne zlokalizowane w przebiegu trasy transportu materiałów budowlanych wymagają przeprowadzenia prac remontowych, w celu przywrócenia im należytych parametrów technicznych niezbędnych do przenoszenia obciążeń pojazdami ciężarowymi². Remontem zostaną objęte dwa odcinki dróg o łącznej długości 2750m (Ryc. 1). Remont dróg w obrębie alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy może pociągać za sobą konieczność wycinki czterech drzew (topola *Populus L.*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior L.*, 2 okazów klona zwyczajnego *Acer platanoides L.*) kolidujących z trasami przejazdu pojazdów. Prace remontowe dróg obejmują wykonanie następujących robót:

- a) roboty ziemne związane z korytowaniem istniejących nawierzchni,
- b) wykonanie warstw podbudowy wzmocnionej geosyntetykami, układanej na wyrównanym i zagęszczonym podłożu,
- c) wykonanie nawierzchni drogowej,
- d) remont istniejących przepustów drogowych,
- e) uporządkowanie terenów przyległych do wykonywanych robót – odtworzenie stanu terenów przyległych w miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na ukształtowanie terenu, ukształtowanie skarp drogi i odwodnienia w granicach działek ewidencyjnych drogowych.

¹ Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych w szczególności drogi w obrębie osiedlach mieszkaniowych, **dojazdy do gruntów rolnych** i leśnych itp. nazywamy drogami niepublicznymi (wewnętrznymi). W przypadku kiedy tego rodzaju drogi nie posiadają ograniczeń w poruszaniu się pojazdów nazywamy je *drogami niepublicznymi ogólnodostępnymi*.

² Dokumentacja projektowa dla wykonania drogi alternatywnej na potrzeby transportu materiałów budowlanych do budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” na rzece Nysie Kłodzkiej (Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. 2019).

Lokalizacja

Remontowane drogi zlokalizowane są w obrębie miasta Międzylesie oraz w obrębie sołectw Dolnik i Szklarnia w gminie Międzylesie, w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim (przebieg drogi przedstawiony jest na Ryc. 1).

Tabela 1 Lista działek ewidencyjnych w zakresie remontu dróg.

L.p.	Gmina	Obręb	Nr działki	Właściciel/Administrator
1.	Międzylesie – obszar wiejski	Szklarnia	93	Gmina Międzylesie
2.	Międzylesie – obszar wiejski	Szklarnia	97	Osoba prywatna
3.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	197	Gmina Międzylesie
4.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	252	Gmina Międzylesie
5.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	453	Gmina Międzylesie
6.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	461	Gmina Międzylesie
7.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	462	Gmina Międzylesie
8.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	469	Gmina Międzylesie
9.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	470	Gmina Międzylesie
10.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	474	Gmina Międzylesie
11.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	475	Gmina Międzylesie
12.	Międzylesie – obszar wiejski	Międzylesie	477	Gmina Międzylesie
13.	Międzylesie – obszar wiejski	Dolnik	81	Gmina Międzylesie
14.	Międzylesie – obszar wiejski	Dolnik	94	Skarb Państwa, trwały zarząd RZGW we Wrocławiu

2. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Prace związane z wykonaniem alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy dla Kontraktu na roboty 2A.1/1, obejmują wyłącznie remonty istniejących obiektów, przez co nie kwalifikują się do przeprowadzenia procedury w sprawie wydania decyzji środowiskowej zgodnie z krajowym prawodawstwem³. Tereny planowanych prac położone są poza granicami obszarów objętych ochroną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. W sąsiedztwie obszarów robót występują stanowiska zimowita jesiennego *Colchicum autumnale* (gatunek objęty ochroną częściową w Polsce) oraz potencjalne siedliska objętych ochroną gatunków motyli modraszek nausithous *Phengaris nausithous*, modraszek telejus *Phengaris telejus*.

W trakcie robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia właściwej gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami, zapewnienia przestrzegania zasad BHP oraz zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi zgodnie z warunkami PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1.

Oddziaływania akustyczne związane z remontem odcinków dróg będą niewielkie i wynikać mogą przede wszystkim z ruchu pojazdów i maszyn obsługujących budowę. Prace wykonywane w ramach wykonania alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy, zlokalizowane będą poza obszarami występowania dóbr kultury i zabytków podlegających ochronie prawnej poprzez wpis do rejestru zabytków lub/i gminnej ewidencji zabytków. Niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków odnoszących się do obiektów ujętych w PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1.

Planowany remont dróg oraz zapewnienie bezpiecznego ruchu pojazdów w obrębie alternatywnej trasy dojazdu, wymaga dokonania wycinki wybranych drzew i krzewów (m.in. okazy, których nie da się zabezpieczyć przed uszkodzeniami i/lub podciąć koronę drzewa). Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany, a miejsca zajęć czasowych zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego, niż przed rozpoczęciem robót. Wyremontowane obiekty stanowią elementy istniejącej infrastruktury, nie generują więc nowych, trwałych, negatywnych oddziaływań na środowisko.

³ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., nr 0 poz. 1405).

3. DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE I MONITORINGOWE

Wykonawca prac zobowiązany jest do stosowania wszystkich, warunków prowadzenia prac, określonych w Zał. 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1, wymaganych dla tego typu robót.

W zakresie warunków dot. wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy należy stosować następujące warunki prowadzenia prac (stanowiące modyfikację warunków zawartych w poz. 11, 12 Zał. 1 PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1):

a) Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewów:

- Wycinkę drzew i krzewów wykonywać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca,
- W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów poza okresem od 15 sierpnia do 15 marca, wycinkę drzew i krzewów należy poprzedzić kontrolą ekspertów ornitologa, chiropterologa i entomologa, w celu określenia czy planowane do wycinki drzewa i krzewy nie są zasiedlone przez podlegające ochronie prawnej gatunki ptaków, owadów i nietoperzy,
- W przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków ptaków i/lub bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wycinki, należy pozyskać wymaganą prawem decyzję administracyjną zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614, 2244, 2340),
- Wycinkę drzew należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 2 lipca 2019r. (znak: ITiG.6131.D.15.2019.DK) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi powiatowej (...).

b) Dopuszczalne miejsca wycinki drzew i krzewów:

- Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie w miejscach bezpośrednich kolizji drzew i krzewów z trasą przejazdu pojazdów w obrębie alternatywnej drogi dojazdu do Terenu Budowy Kontraktu 2A.1/1.

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt niniejszego dokumentu podlegał procedurze konsultacji społecznych prowadzonych zgodnie z polityką operacyjną Banku Światowego (OP 4.01). Raport z procesu konsultacji społecznych dla Aneksu do PZŚ dla Kontraktu stanowi Załącznik 2 do niniejszego Aneksu.



Ryc. 1 Odcinki remontowanych dróg w przebiegu alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy Kontraktu na roboty 2A.1/1.