3A.1 - Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Stan w dniu 25.07.2019

ID	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	**3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie**	**807 days**	**Tue 10.10.17**	**Thu 12.11.20**
2	**Nadzór nad pracami projektowymi**	**318 days**	**Fri 22.03.19**	**Wed 10.06.20**
3	Złożenie wniosku o wydanie PNRI dla Odcinka 1 i 2	0 edays	Fri 22.03.19	Fri 22.03.19
4	Wydanie decyzji PNRI dla Odcinka 1 i 2	0 edays	Fri 29.11.19	Fri 29.11.19
5	Złożenie odwołań od decyzji PNRI dla Odcinka 1 i 2	14 edays	Fri 29.11.19	Fri 13.12.19
6	Rozstrzygnięcie odwołań	60 edays	Fri 13.12.19	Tue 11.02.20
7	Ostateczność decyzji PNRI dla Odcinka 1 i 2	30 edays	Tue 11.02.20	Thu 12.03.20
8	Złożenie wniosku o wydanie PNRI dla Odcinka 3	0 edays	Fri 22.03.19	Fri 22.03.19
9	Wydanie decyzji PNRI dla Odcinka 3	0 edays	Fri 29.11.19	Fri 29.11.19
10	Złożenie odwołań od decyzji PNRI dla Odcinka 3	14 edays	Fri 29.11.19	Fri 13.12.19
11	Rozstrzygnięcie odwołań	60 edays	Fri 13.12.19	Tue 11.02.20
12	Ostateczność decyzji PNRI dla Odcinka 3	30 edays	Tue 11.02.20	Thu 12.03.20
13	Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNRI dla Budowa lewobrzeżnego obwałowania cofkowego na rzece Dłubni w m. Kraków	0 edays	Fri 29.11.19	Fri 29.11.19
14	Wydanie decyzji PNRI dla Budowa lewobrzeżnego obwałowania cofkowego na rzece Dłubni w m. Kraków	90 edays	Fri 29.11.19	Thu 27.02.20
15	Złożenie odwołań od decyzji PNRI dla Budowa lewobrzeżnego obwałowania cofkowego na rzece Dłubni w m. Kraków	14 edays	Thu 27.02.20	Thu 12.03.20
16	Rozstrzygnięcie odwołań	60 edays	Thu 12.03.20	Mon 11.05.20
17	Ostateczność decyzji PNRI	30 edays	Mon 11.05.20	Wed 10.06.20
18	**Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń**	**807 days**	**Tue 10.10.17**	**Thu 12.11.20**
19	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	626 edays	Tue 10.10.17	Fri 28.06.19
20	Badania socjoekonomiczne	44 edays	Tue 30.01.18	Thu 15.03.18
21	Opracowanie studium socjoekonomicznego	28 edays	Thu 15.03.18	Thu 12.04.18
22	Przygotowanie PPNiP	94,38 eday	Tue 30.01.18	Fri 04.05.18
23	Przekazanie do Klienta	0 edays	Fri 04.05.18	Fri 04.05.18
24	Aktualizacje i korekty PPNiP na podstawie uwag Klienta	56 edays	Fri 04.05.18	Fri 29.06.18
25	**Plan pozyskania nieruchomości I przesiedleń dla leweg wału cofkowego Dłubni**	**33 days**	**Tue 15.05.18**	**Fri 29.06.18**
26	Otrzymanie pełnomocnictwa od Klienta do przeprowadzenia badań ankietowych	0 days	Tue 15.05.18	Tue 15.05.18
27	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	1 eday	Tue 15.05.18	Wed 16.05.18



ID	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
28	Badanie socjoekonomiczne	5 edays	Wed 16.05.18	Mon 21.05.18
29	Opracowanie studium socjoekonomicznego dla wału cofkowego Dłubni	5 edays	Mon 21.05.18	Sat 26.05.18
30	Przygotowanie PPNiP dla wału cofkowego Dłubni	8 edays	Mon 21.05.18	Tue 29.05.18
31	Przekazanie do Klienta	0 days	Tue 29.05.18	Tue 29.05.18
32	Aktualizacje i korekty PPNiP na podstawie uwag Klienta	31 edays	Tue 29.05.18	Fri 29.06.18
33	Przekazanie PPNiP do BKP	0 edays	Fri 29.06.18	Fri 29.06.18
34	Aktualizacje i korekty PPNiP na podstawie uwag BKP	54 edays	Fri 29.06.18	Wed 22.08.18
35	**Uzyskanie OK Banku Światowego**	**283 days**	**Wed 22.08.18**	**Mon 23.09.19**
36	Przesłanie dokumentu do BŚ	0 edays	Wed 22.08.18	Wed 22.08.18
37	Otrzymanie Uwag BŚ do PPNiP	0 edays	Fri 21.09.18	Fri 21.09.18
38	Analiza uwag BŚ, uzupełnienie dokumentu z uwzględnieniem zmian w PB dla Odcinków 1, 2, 3 i dla cofki Dłubni oraz z uwzględnieniem podziału Kontraktu 3A.1 na Kontrakty na roboty 3A.1/1	298 edays	Fri 21.09.18	Tue 16.07.19
39	Ponowne przekazanie PPNiP do Klienta	0 edays	Tue 16.07.19	Tue 16.07.19
40	Ponowne przekazanie PPNiP do BKP	0 edays	Fri 19.07.19	Fri 19.07.19
41	Aktualizacje i korekty PPNiP na podstawie uwag BKP	10 edays	Fri 19.07.19	Mon 29.07.19
42	Ponowne przesłanie dokumentu do BŚ	0 days	Mon 29.07.19	Mon 29.07.19
43	Otrzymanie Uwag BŚ do PPNiP	35 edays	Mon 29.07.19	Mon 02.09.19
44	Analiza uwag BŚ (ewentualne uzupełnienie dokumentu z uwzględnieniem zmian w PB dla cofki Dłubni I przygotowanie wyjaśnień)	7 edays	Mon 02.09.19	Mon 09.09.19
45	Wysłanie do Banku zaktualizowanego dokumentu	0 days	Mon 09.09.19	Mon 09.09.19
46	Otrzymanie klauzuli "OK"	14 edays	Mon 09.09.19	Mon 23.09.19
47	Upublicznienie PPNiP I konsultacje społeczne	28 edays	Mon 23.09.19	Mon 21.10.19
48	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	18 edays	Mon 21.10.19	Fri 08.11.19
49	Uzyskanie "NO" Banku Światowego	21 edays	Fri 08.11.19	Fri 29.11.19
50	**Pozyskanie nieruchomości - 3A.1 - Odcinek nr 1 i nr 2**	**185 days**	**Fri 29.11.19**	**Fri 14.08.20**
51	Wyceny zajęć stałych i negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	164 edays	Fri 29.11.19	Mon 11.05.20
52	Uzgodnienia dotyczące wysokości odszkodowań i zawarcie porozumień w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania	60 edays	Thu 12.03.20	Mon 11.05.20
53	Wypłaty odszkodowań	14 edays	Mon 11.05.20	Mon 25.05.20
54	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Mon 11.05.20	Mon 11.05.20



ID	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
55	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Mon 11.05.20	Fri 10.07.20
56	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	21 edays	Fri 10.07.20	Fri 31.07.20
57	Wypłaty odszkodowań po decyzji Wojewody	14 edays	Fri 31.07.20	Fri 14.08.20
58	Wpłata do depozytu kwot odszkodowań w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości	14 edays	Fri 10.07.20	Fri 24.07.20
59	**Pozyskanie nieruchomości - 3A.1 - Odcinek nr 3**	**185 days**	**Fri 29.11.19**	**Fri 14.08.20**
60	Wyceny zajęć stałych i negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	164 edays	Fri 29.11.19	Mon 11.05.20
61	Uzgodnienia dotyczące wysokości odszkodowań i zawarcie porozumień w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania	60 edays	Thu 12.03.20	Mon 11.05.20
62	Wypłaty odszkodowań	14 edays	Mon 11.05.20	Mon 25.05.20
63	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Mon 11.05.20	Mon 11.05.20
64	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Mon 11.05.20	Fri 10.07.20
65	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	21 edays	Fri 10.07.20	Fri 31.07.20
66	Wypłaty odszkodowań po decyzji Wojewody	14 edays	Fri 31.07.20	Fri 14.08.20
67	Wpłata do depozytu kwot odszkodowań w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości	14 edays	Fri 10.07.20	Fri 24.07.20
68	**Pozyskanie nieruchomości - Lewy wał cofkowy Dłubni**	**185 days**	**Thu 27.02.20**	**Thu 12.11.20**
69	Wyceny zajęć stałych i negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	134 edays	Thu 27.02.20	Fri 10.07.20
70	Uzgodnienia dotyczące wysokości odszkodowań i zawarcie porozumień w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania	60 edays	Wed 10.06.20	Sun 09.08.20
71	Wypłaty odszkodowań	14 edays	Sun 09.08.20	Sun 23.08.20
72	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Sun 09.08.20	Sun 09.08.20
73	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Sun 09.08.20	Thu 08.10.20
74	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	21 edays	Thu 08.10.20	Thu 29.10.20
75	Wypłaty odszkodowań po decyzji Wojewody	14 edays	Thu 29.10.20	Thu 12.11.20
76	Wpłata do depozytu kwot odszkodowań w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości	14 edays	Thu 08.10.20	Thu 22.10.20