

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	mbi November January March May July September November January March May July September												
					M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M
1	3A.3 Odcinek 4 – prawy wał rzeki wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko	569 days	Tue 25.07.17	Sat 28.09.19													
2	"NO" Banku Światowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zamówień	0 days	Fri 29.03.19	Fri 29.03.19													
3	Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń	569 days	Tue 25.07.17	Sat 28.09.19													
4	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	53 edays	Mon 16.10.17	Fri 08.12.17													
5	Badanie socjoekonomiczne	21 edays	Fri 08.12.17	Fri 29.12.17													
6	Opracowanie studium socjoekonomicznego	12 edays	Fri 29.12.17	Wed 10.01.18													
7	Przygotowanie PPNiP	86 edays	Mon 16.10.17	Wed 10.01.18													
8	Przekazanie do Klienta	0 days	Wed 10.01.18	Wed 10.01.18													
9	Aktualizacje i korekty PPNiP na podstawie uwag Klienta oraz uwag BŚ do PPNiP dla Kontrktatu 3A.1	233 edays	Wed 10.01.18	Fri 31.08.18													
10	Wstrzymanie prac nad opracowaniem dokumentu	168 edays	Fri 31.08.18	Fri 15.02.19													
11	Aktualizacja PPNiP po wznowieniu prac	9 edays	Mon 04.03.19	Wed 13.03.19													
12	Przekazanie do Klienta	0 edays	Wed 13.03.19	Wed 13.03.19													
13	Aktualizacje PPNiP na podstawie uwag Klienta	68 edays	Wed 13.03.19	Mon 20.05.19													
14	Przekazanie do BKP	0 edays	Mon 20.05.19	Mon 20.05.19													
15	Aktualizacje i korekty PPNiP na podstawie uwag BKP	14 edays	Mon 20.05.19	Mon 03.06.19													
16	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP	1 eday	Mon 03.06.19	Tue 04.06.19													
17	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	22 edays	Wed 12.06.19	Thu 04.07.19													
18	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	11 edays	Thu 04.07.19	Mon 15.07.19													
19	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	30 edays	Mon 15.07.19	Wed 14.08.19													
20	Pozyskanie nieruchomości	569 days	Tue 25.07.17	Sat 28.09.19													
21	Wyceny ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości (TO)	7 edays	Wed 14.08.19	Wed 21.08.19													
22	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	3 edays	Wed 21.08.19	Sat 24.08.19													
23	Wyплаты odszkodowań za TO	14 edays	Sat 24.08.19	Sat 07.09.19													
24	Wydanie Decyzji Wojewody Małopolskiego o wysokości odszkodowania za zajęcia stałe	767 edays	Tue 25.07.17	Sat 31.08.19													
25	Uprawomocnienie wyżej wymienionych decyzji Wojewody Małopolskiego	14 edays	Sat 31.08.19	Sat 14.09.19													
26	Wyплаты odszkodowań za zajęcia stałe	14 edays	Sat 14.09.19	Sat 28.09.19													