

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	March	May	July	Septem	Noveml	January	March	May	July	Septem	Noveml
					B	E	M	B	E	M	B	E	M	B	E
1	<b>3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy</b>	<b>570 days?</b>	<b>Mon 02.09.19</b>	<b>Mon 08.11.21</b>											
2	<b>3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - Malinówka 3</b>	<b>164 days?</b>	<b>Wed 26.08.20</b>	<b>Mon 12.04.21</b>											
3	Złożenie wniosku o wydanie PNRI	0 edays	Fri 26.02.21	Fri 26.02.21											
4	Pozwolenie na realizację (PNRI)	90 edays	Fri 26.02.21	Thu 27.05.21											
5	Ostateczność decyzji PNRI	40 edays	Thu 27.05.21	Tue 06.07.21											
6	<b>Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń (Malinówka 3)</b>	<b>570 days</b>	<b>Mon 02.09.19</b>	<b>Mon 08.11.21</b>											
7	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	14 edays	Mon 02.09.19	Mon 16.09.19											
8	Badanie socjoekonomiczne	30 edays	Mon 09.09.19	Wed 09.10.19											
9	Opracowanie studium socjoekonomicznego	14 edays	Mon 04.11.19	Mon 18.11.19											
10	Przygotowanie PPNiP	127 edays	Mon 04.11.19	Tue 10.03.20											
11	Przekazanie do Klienta	0 days	Fri 20.03.20	Fri 20.03.20											
12	Analizy Klienta i aktualizacje	56 edays	Fri 20.03.20	Fri 15.05.20											
13	Przekazanie do BKP	0 days	Fri 15.05.20	Fri 15.05.20											
14	Analizy BKP i aktualizacje	124 edays	Fri 15.05.20	Wed 16.09.20											
15	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP	9 edays	Wed 16.09.20	Fri 25.09.20											
16	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	22 edays	Thu 05.11.20	Fri 27.11.20											
17	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	75 edays	Fri 27.11.20	Wed 10.02.21											
18	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	14 edays	Fri 12.02.21	Fri 26.02.21											
19	<b>Pozyskanie nieruchomości</b>	<b>205 days</b>	<b>Mon 25.01.21</b>	<b>Mon 08.11.21</b>											
20	Wyceny zajęć stałych	136 edays	Mon 25.01.21	Thu 10.06.21											
21	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	46 edays	Thu 10.06.21	Mon 26.07.21											
22	Wyплаты odszkodowań	42 edays	Tue 06.07.21	Tue 17.08.21											
23	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Mon 26.07.21	Mon 26.07.21											
24	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Mon 26.07.21	Fri 24.09.21											
25	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	31 edays	Fri 24.09.21	Mon 25.10.21											
26	Wyплаты odszkodowań	14 edays	Mon 25.10.21	Mon 08.11.21											