

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	
1	3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie	685 days?	Fri 29.03.19	Fri 12.11.21	
2	"NO" Banku Światowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zamówień	1 day?	Fri 29.03.19	Fri 29.03.19	
3	Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNRI	0 edays	Fri 23.10.20	Fri 23.10.20	
4	Pozwolenie na realizację (PNRI)	220 edays	Sun 22.11.20	Wed 30.06.21	
5	Ostateczność decyzji PNRI	30 edays	Wed 30.06.21	Fri 30.07.21	
6	Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń	529 days	Mon 04.11.19	Fri 12.11.21	
7	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	3 days	Mon 04.11.19	Wed 06.11.19	
8	Badanie socjoekonomiczne	13 edays	Tue 04.02.20	Mon 17.02.20	
9	Opracowanie studium socjoekonomicznego	7 edays	Mon 17.02.20	Mon 24.02.20	
10	Przygotowanie PPNI	139 edays	Wed 06.11.19	Tue 24.03.20	
11	Przekazanie do Klienta	0 days	Tue 24.03.20	Tue 24.03.20	
12	Analizy Klienta i aktualizacje	101 edays	Tue 24.03.20	Mon 06.07.20	
13	Przekazanie do BKP	0 days	Mon 06.07.20	Mon 06.07.20	
14	Analizy BKP i aktualizacje	249 edays	Mon 06.07.20	Fri 12.03.21	
15	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNI	3 edays	Fri 12.03.21	Mon 15.03.21	
16	Upublicznienie PPNI i konsultacje społeczne	22 edays	Wed 17.03.21	Thu 08.04.21	
17	Przygotowanie PPNIP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	60,38 edays	Thu 08.04.21	Mon 07.06.21	
18	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNI	31 edays	Mon 07.06.21	Thu 08.07.21	
19	Pozyskanie nieruchomości	112 days	Wed 09.06.21	Fri 12.11.21	
20	Wyceny TO	35 edays	Wed 09.06.21	Wed 14.07.21	
21	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	14 edays	Wed 14.07.21	Wed 28.07.21	
22	Wyплаты odszkodowań	13 edays	Sat 31.07.21	Fri 13.08.21	
23	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Fri 30.07.21	Fri 30.07.21	
24	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Fri 30.07.21	Tue 28.09.21	
25	Uprawnocnienie decyzji Wojewody	31 edays	Tue 28.09.21	Fri 29.10.21	
26	Wyплаты odszkodowań	14 edays	Fri 29.10.21	Fri 12.11.21	